



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE ANANINDEUA
LOCAL: RODOVIA BR-316 - CENTRO - ANANINDEUA - PA
 Data Base: SINAPI - NOV/16 S/ DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		DIAS DE SERVIÇOS			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual (%)	100%			
		Valor (R\$)	2.213,09	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual (%)	100%			
		Valor (R\$)	3.126,12	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	Percentual (%)	80%	20%		
		Valor (R\$)	16.004,64	4.001,16	-	-
4	ESTRUTURA	Percentual (%)	10%	40%	40%	10%
		Valor (R\$)	3.395,53	13.582,10	13.582,10	3.395,53
5	PAREDE	Percentual (%)		30%	70%	
		Valor (R\$)	-	2.568,60	5.993,41	-
6	COBERTURA	Percentual (%)		20%	40%	40%
		Valor (R\$)	-	23.497,43	46.994,86	46.994,86
7	ESQUADRIAS	Percentual (%)			100%	
		Valor (R\$)	-	-	2.889,87	-
8	REVESTIMENTO	Percentual (%)		10%	70%	20%
		Valor (R\$)	-	991,49	6.940,40	1.982,97
9	PISOS	Percentual (%)	10%	30%	40%	20%
		Valor (R\$)	1.802,80	5.408,39	7.211,18	3.605,59
10	PINTURA	Percentual (%)			40%	60%
		Valor (R\$)	-	-	3.198,61	4.797,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual (%)		10%	30%	60%
		Valor (R\$)	-	1.145,44	3.436,31	6.872,61
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Percentual (%)	10%	40%	40%	10%
		Valor (R\$)	1.014,61	4.058,42	4.058,42	1.014,61
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Percentual (%)				100%
		Valor (R\$)	-	-	-	2.776,94
16	LIMPEZA	Percentual (%)				100%
		Valor (R\$)	-	-	-	795,98
PERCENTUAL SIMPLES			11,05%	22,16%	37,82%	28,97%
PERCENTUAL ACUMULADO			11,05%	33,21%	71,03%	100,00%
VALOR TOTAL			27.556,79	55.253,03	94.305,16	72.237,01
VALOR TOTAL ACUMULADO			27.556,79	82.809,82	177.114,98	249.351,99