

**CRONOGRAMA FISICO - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA**

| ITEM | SERVIÇOS                                  | MESES     |           |           |           |           |          | Total R\$  | %      |
|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
|      |                                           | 1º MÊS    | 2º MÊS    | 3º MÊS    | 4º MÊS    | 5º MÊS    | 6º MÊS   |            |        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 100%      |           |           |           |           |          | 6.981,77   | 0,70%  |
|      |                                           | 6.981,77  |           |           |           |           |          |            |        |
| 2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                    | 100%      |           |           |           |           |          | 89.409,05  | 8,92%  |
|      |                                           | 89.409,05 |           |           |           |           |          |            |        |
| 3    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO              | 50%       |           |           |           |           | 50%      | 10.270,82  | 1,02%  |
|      |                                           | 5.135,41  |           |           |           |           | 5.135,41 |            |        |
| 4    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA               | 17%       | 17%       | 17%       | 17%       | 17%       | 17%      | 49.969,02  | 4,98%  |
|      |                                           | 8.328,17  | 8.328,17  | 8.328,17  | 8.328,17  | 8.328,17  | 8.328,17 |            |        |
| 5    | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA | 100%      |           |           |           |           |          | 25.977,69  | 2,59%  |
|      |                                           | 25.977,69 |           |           |           |           |          |            |        |
| 6    | MOVIMENTO DE TERRA                        | 100%      |           |           |           |           |          | 1.061,02   | 0,11%  |
|      |                                           | 1.061,02  |           |           |           |           |          |            |        |
| 7    | FUNDAÇÃO                                  | 100%      |           |           |           |           |          | 4.745,78   | 0,47%  |
|      |                                           | 4.745,78  |           |           |           |           |          |            |        |
| 8    | ESTRUTURA                                 | 70%       | 30%       |           |           |           |          | 15.603,78  | 1,56%  |
|      |                                           | 10.922,65 | 4.681,13  |           |           |           |          |            |        |
| 9    | PAREDES E PAINÉIS                         | 70%       | 30%       |           |           |           |          | 664,80     | 0,07%  |
|      |                                           | 465,36    | 199,44    |           |           |           |          |            |        |
| 10   | REVESTIMENTOS                             |           |           | 60%       | 40%       |           |          | 88.485,08  | 8,83%  |
|      |                                           |           |           | 53.091,05 | 35.394,03 |           |          |            |        |
| 11   | PAVIMENTAÇÃO                              |           | 25%       | 25%       | 25%       | 25%       |          | 170.059,91 | 16,96% |
|      |                                           |           | 42.514,98 | 42.514,98 | 42.514,98 | 42.514,98 |          |            |        |
|      |                                           |           | 30%       | 70%       |           |           |          |            | 1,55%  |

|                         |                                              |            |            |            |            |            |              |                     |        |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------|
| 12                      | SOLEIRAS E PEITORIS                          | -          | 4.670,05   | 10.896,79  |            |            |              | 15.566,84           |        |
|                         |                                              |            | 30%        | 70%        |            |            |              |                     | 0,26%  |
| 13                      | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS             | -          | 784,09     | 1.829,55   |            |            |              | 2.613,64            |        |
|                         |                                              |            |            | 40%        | 60%        |            |              |                     | 4,31%  |
| 14                      | COBERTURA                                    | -          | -          | 17.281,84  | 25.922,75  |            |              | 43.204,59           |        |
|                         |                                              |            |            | 25%        | 25%        | 25%        | 25%          |                     | 9,85%  |
| 15                      | ESQUADRIAS                                   | -          | -          | 24.692,40  | 24.692,40  | 24.692,39  | 24.692,39    | 98.769,58           |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 50%        | 50%          |                     | 9,17%  |
| 16                      | PINTURA                                      |            |            |            |            | 45.950,27  | 45.950,26    | 91.900,54           |        |
|                         |                                              |            |            | 25%        | 25%        | 25%        | 25%          |                     | 10,08% |
| 17                      | INSTALAÇÕES ELETRICAS                        |            |            | 25.272,72  | 25.272,72  | 25.272,71  | 25.272,71    | 101.090,87          |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 50%        | 50%          |                     | 2,83%  |
| 18                      | INSTALAÇÕES TELEFONICA LÓGICAS E FRIGORIGENA |            |            |            |            | 14.166,29  | 14.166,29    | 28.332,57           |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 50%        | 50%          |                     | 0,67%  |
| 19                      | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO            |            |            |            |            | 3.366,73   | 3.366,73     | 6.733,45            |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 50%        | 50%          |                     | 3,90%  |
| 20                      | SPDA                                         |            |            |            |            | 19.565,42  | 19.565,41    | 39.130,83           |        |
|                         |                                              |            |            | 25%        | 25%        | 25%        | 25%          |                     | 4,38%  |
| 21                      | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS           | -          | -          | 10.980,19  | 10.980,19  | 10.980,18  | 10.980,18    | 43.920,77           |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 40%        | 30%          | 30%                 | 1,91%  |
| 22                      | APARELHOS/LOUÇAS E METAIS                    | -          | -          | -          | 7.640,83   | 5.730,62   | 5.730,62     | 19.102,07           |        |
|                         |                                              |            |            |            |            | 40%        | 30%          | 30%                 | 4,70%  |
| 23                      | DIVERSOS                                     |            |            |            | 18.864,15  | 14.148,11  | 14.148,11    | 47.160,37           |        |
|                         |                                              |            |            |            |            |            | 100%         |                     | 0,19%  |
| 24                      | LIMPEZA FINAL                                |            | -          |            |            |            | 1.908,74     | 1.908,74            |        |
| PARCIAIS SIMPLES R\$    |                                              | 153.026,90 | 61.177,86  | 194.887,69 | 213.776,51 | 214.715,87 | 165.078,73   |                     |        |
| PERCENTUAIS SIMPLES (%) |                                              | 15,26%     | 6,10%      | 19,44%     | 21,32%     | 21,41%     | 16,46%       |                     |        |
| TOTAL ACUMULADO R\$     |                                              | 153.026,90 | 214.204,76 | 409.092,45 | 622.868,96 | 837.584,83 | 1.002.663,58 | <b>1.002.663,58</b> |        |

|                             |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| PERCEENTUAIS ACUMULADOS (%) | 15,26% | 21,36% | 40,80% | 62,12% | 83,53% | 100,00% | 100,00% |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|