



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "NOVO ISRAEL"

PRAZO: 90 DIAS

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS	PERÍODO 01 10 DIAS	PERÍODO 02 40 DIAS	PERÍODO 03 40 DIAS	TOTAIS
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.950,00	100,00%	0,00%	0,00%	
			3.950,00	-	-	R\$ 3.950,00
002	MOVIMENTO DE TERRA	5.153,32	100,00%	0,00%	0,00%	
			5.153,32	-	-	R\$ 5.153,32
003	INFRAESTRUTURA	13.369,89	20,00%	80,00%	0,00%	
			2.673,98	10.695,91	-	R\$ 13.369,89
004	SUPERESTRUTURA	1.688,69	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	1.688,69	-	R\$ 1.688,69
005	PAREDES DE VEDAÇÃO	4.902,50	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	4.902,50	-	R\$ 4.902,50
006	COBERTURA	26.510,79	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	26.510,79	-	R\$ 26.510,79
007	REVESTIMENTO	9.400,02	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	4.700,01	4.700,01	R\$ 9.400,02
008	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	39.755,23	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	39.755,23	R\$ 39.755,23
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.972,00	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	8.972,00	R\$ 8.972,00
010	PINTURA	13.933,96	0,00%	20,00%	80,00%	
			-	2.786,79	11.147,17	R\$ 13.933,96
011	ESQUADRIAS	12.902,40	0,00%	35,00%	65,00%	
			-	4.515,84	8.386,56	R\$ 12.902,40
012	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.769,25	60,00%	20,00%	30,00%	
			5.261,55	1.753,85	2.630,78	R\$ 9.646,18
013	LIMPEZA	679,25	30,00%	30,00%	40,00%	
			203,78	203,78	271,70	R\$ 679,25
TOTAL GERAL		R\$ 149.987,30	11,50%	38,51%	50,58%	149.987,30
TOTAL ACUMULADO			17.242,63	57.758,16	75.863,44	