

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

RELATÓRIO TÉCNICO 30 / 2018.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

OBRAS:

- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA DE SÃO JORGE;
- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA DE SÃO LUIZ;

PRAZO:

- Mais um ano (365 Dias).

JUSTIFICATIVA:

As obras das construções das escolas na Vila de São Jorge e na Vila de São Luiz encontram-se paralisadas, devido atrasos nos repasses do FNDE, devido atraso na vistoria por parte do Departamento de Engenharia, que fica responsável por esta fiscalização, com isso atrasou para executar o boletim de medição e atrasos na localização da empresa para emitir as notas fiscais.

Igarapé Açu, 13 de setembro de 2018.



Antônio Osvaldo dos Santos
Engenheiro Civil
CPF: 002.702.992-11
CREA-PA: 26818-D/PA

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 – D/PA