



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB  
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO DE SAÚDE RUTH NOBRE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TT ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	SÉTIMO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,78%	100,00%						
		18.081,27	18.081,27						
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	100,00%						
		1.825,41	1.825,41						
03	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO	4,17%	60,00%	40,00%					
		15.763,85	9.458,31	6.305,54					
04	SUPER-ESTRUTURA	11,54%		60,00%	40,00%				
		43.623,05		26.173,83	17.449,22				
05	ALVENARIA FECHAMENTO	4,39%		30,00%	35,00%	35,00%			
		16.604,51		4.981,35	5.811,58	5.811,58			
06	COBERTURA	14,80%			50,00%	50,00%			
		55.919,65			27.959,83	27.959,83			
07	REVESTIMENTO	6,67%				30,00%	40,00%	30,00%	
		25.220,88				7.566,26	10.088,35	7.566,26	
08	ESQUADRIAS	13,87%				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		52.425,52				10.485,10	15.727,66	15.727,66	10.485,10
09	PISO INTERNO / EXTERNO	13,41%			20,00%	30,00%	30,00%		
		50.677,98			10.135,60	10.135,60	15.203,39	15.203,39	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	12,14%			40,00%	60,00%			
		45.874,69			18.349,88	27.524,81			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,22%	10,00%			20,00%	30,00%	40,00%	
		15.961,72	1.596,17			3.192,34	4.788,52	6.384,69	
12	PINTURA INTERNA E EXTERNA	3,35%					30,00%	30,00%	40,00%
		12.651,43					3.795,43	3.795,43	5.060,57
13	SOLEIRAS E PEITORIS	0,46%					50,00%	50,00%	
		1.751,18					875,59	875,59	
14	FORROS	3,07%					40,00%	40,00%	20,00%
		11.584,88					4.633,95	4.633,95	2.316,98
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,64%					20,00%	40,00%	40,00%
		9.994,13					1.998,83	3.997,65	3.997,65
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>377.960,15</b>							
<b>DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):</b>			30.961,16	37.460,72	79.706,10	92.675,53	57.111,72	58.184,63	21.860,30
			30.961,16	68.421,89	148.127,98	240.803,51	297.915,22	356.099,85	377.960,15
<b>PERCENTUAL:</b>			8,19%	9,91%	21,09%	24,52%	15,11%	15,39%	5,78%
			8,19%	18,10%	39,19%	63,71%	78,82%	94,22%	100,00%