



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM.

### JUSTIFICATIVA – 3º TA DE PRAZO

**Motivo:** Prorrogação de Prazo Vigência Contratual

**Contrato n.º:** 20210128 - TP

**Contratada:** M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada na Av. Atlantico s/n, Municipio de Marapanim-Pa.

Sr. Prefeito:

Em atenção à solicitação do 3º aditivo de prazo da empresa contratada **M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI** através do Ofício datado de 09/01/2023 em referencia ao Contrato N°. 20210128- TP que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada em construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada na Av. Atlantico s/n, Municipio de Marapanim-Pa”, solicita a prorrogação de mais 270 (duzentos e setenta) dias para a conclusão das obras, tendo em vista que o prazo do encerramento e vigência do mesmo esta para a data de 07/02/2023.

Foi verificado em visita técnica in-loco que a referida obra esta em execução com a sua fundação e estrutura de cobertura concluídas, mas devido o forte periodo invernososo que esta atingindo a nossa região com chuvas fortes e intensas o ritmo dos serviços deram uma reduzida pois ate atraso dos materiais esta ocorrendo devido ao inverno.

Desta forma, somos favoravel a solicitação de aditivo de prazo de s 270 (duzentos e setenta) dias para **EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL**, passando assim o novo prazo de vigencia do contrato para 04/10/2023, de acordo com o cronograma Fisico em anexo, e que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

É nossa justificativa.

Marapanim/PA, 17 de janeiro de 2023.

PAULO ALEXANDRE  
ARAUJO COELHO DE  
SOUZA:58978038204

Assinado de forma digital por  
PAULO ALEXANDRE ARAUJO  
COELHO DE SOUZA:58978038204

PAULO ALEXANDRE ARAÚJO COELHO DE SOUZA  
Arquiteto e Fiscal pea Obra