




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

De acordo com contrato administrativo 058/2013-SEVOP/PMM, no qual rege o CONCORRÊNCIA N.º 006/2013-CEL/SEVOP/PMM, referente à **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM EM 44.233,88 m² EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NAS RUAS GOIANIA E TRANSVERSAIS, MANOEL PEDRO LIMA E NA ALFREDO MONSÃO, E NAS AVENIDAS ITACAIÚNAS E ANTÔNIO ZUCATELI**, venho através deste solicitar um aditivo de prazo e quantitativos para a que os serviços de engenharia referente ao contrato supracitado e ampliação de metas, possam ser concluídos. Este aditivo de prazo se justifica pois, em virtude da obra ser em campo aberto ela sofre constantemente com as chuvas nesse períodos que é característico do inverno de nossa região, e devido as incertezas do futuro político de marabá e a falta de depósito de pagamento da Prefeitura de Marabá em relação a CONTRA PARTIDA do contrato. Sendo assim, para que o contrato seja cumprido em sua totalidade, pedimos que o prazo seja estendido por mais 6 meses.


Pedro Marques
Engº Civil
CREA: 15863 D/PA

Marabá 06 de janeiro de 2014