



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Esta justificativa tem por objetivo mostrar a necessidade de **Reajustamento** do **Contrato 015/2014-SEURB**, solicitado pela Contratada **EPEC Engenharia Ltda**, em virtude da prestação do serviço ter ultrapassado 12(doze) meses.


Dentre os motivos que alteraram o cronograma físico-financeiro previsto, destacamos:

- Paralisação da obra a pedido da Administração por um período de seis meses;
- Demora na liberação do recurso do Banco do Brasil, conforme Men. nº 100/2019-NUSP/SEURB, em anexo;

Diante do exposto e após análise da documentação apresentada pela Contratada, concluímos que é procedente o Reajustamento Mensal, a partir da periodicidade devida, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 015/2014-SEURB, possibilitando a conclusão da obra.

Belém, 24 de abril de 2019

Atenciosamente,


Engº Reinaldo Mendes Lente
Diretor do DEOC / SEURB
CREA Nº 6599 D/PA


Engª Brenda Araújo
DEOC / SEURB


Anete Klantau de Amorim Ferreira
Secretária Municipal de Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO JURUNAS

VALOR DO REAJUSTAMENTO DO 25º BOLETIM DE MEDIÇÃO - MARÇO/2019

1 - CALCULO DO VALOR ATUALIZADO:

$$\text{Fórmula: } R = \frac{I - I_0}{I_0}$$

R = Reajuste

I = Índice IGPM/FGV - fev de 2019 =

1.717,9551

I₀ = Índice IGPM/FGV - março de 2014 =

1.328,6666

$$\text{Cálculo: } R = \frac{1.717,96 - 1.328,667}{1.328,67} = 0,2930$$

$$\text{Valor do Reajuste} = 222.193,94 \times 0,2930 = 65.102,82$$

RESUMO DO VALOR ATUALIZADO

1 - VALOR INICIAL	R\$	222.193,94
VALOR DO REAJUSTE	R\$	65.102,82
VALOR ATUALIZADO	R\$	287.296,76

VALOR REAJUSTAMENTO:

R\$

65.102,82 (SESSENTA E CINCO MIL CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Eng.º Reinaldo Mendes Leite
Diretor do DEOC / SEURB
CREA Nº 6599 D/PA

Eng.º Brenda Araújo
DEOC / SEURB

