



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em referência à CONCORRÊNCIA Nº 006/2013 – CEL/SEVOP/PMM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 058/2013-CEL/SEVOP/PMM que tem como propósito a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO SAFALTICA DE 36.483,86 M² COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NAS RUAS GAIANIA E TRANSVERSAIS, MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA E NA ALFREDO MONÇÃO E NAS AVENIDAS ITACAIUNAS E ANTONIO ZUCATELI – NUCLEO CIDADE NOVA NO MUNICIPIO DE MARABÁ/PARÁ, expõe-se a seguir informações para embasar tecnicamente tal justificativa.

Com o intuito de dar prosseguimento ao contrato supracitado, por haver tramites internos, análise do processo, revisão de projeto, visto que se aproxima o período chuvoso, há uma necessidade de um reajuste no cronograma físico-financeiro que por sua vez possa garantir prazos para conclusão da obra. Sendo assim, venho por meio deste, solicitar que seja prorrogado o prazo por mais 12 meses.

Com esta premissa ratificamos a importância no aditamento de prazo para que os trabalhos possam ser realizados com qualidade, no que diz respeito às obrigações constantes no objeto do contrato.

Marabá, 28 de outubro de 2014.



TIAGO B. KOCH

Coordenador Setor Engenharia - Sevop

CREA: 071910-7 D/SC