



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Marapanim – PA, 01 de abril de 2022.

JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação do prazo de execução.

Contrato: Tomada de Preço Nº 02/2021.

Contratada: M.V. Construções Civis EIRELI.

Objeto: Construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada em Marudá.

Sr. Prefeito:

O Contrato Nº 02/2021 tem como objeto Construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada na Vila de Marudá no município de Marapanim, No endereço da Av. Atrântico s/nº.

O referido contrato tem seu prazo de execução com validade até 01 de abril de 2022 sendo necessário prorrogá-lo até 01 de agosto de 2022 para que sejam concluídas as obras.

A parte já executada pela contratada equivale a 40% da obra. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução da cobertura da estrutura metálica. O atraso da execução foi devido à demora de obter compactação do aterro devido à construção ser realizado em terreno alagado e que esta acentuada pelo elevado volume pluviométrica registrado no período da obra.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 120 dias para a EXECUÇÃO DA OBRA que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Atenciosamente,

Arq. PAULO ALEXANDRE A. COELHO DE SOUZA

Fiscal do contrato