
Parecer técnico 023/2022 – Setor de Engenharia

Assunto:

Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 2/2022-002.

Requerente:

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2022-002, para contratação de empresa de engenharia para ampliação do CRAS da vila são Raimundo km 40, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20220143.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2022-002 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20220143, referente a contratação de empresa de engenharia para ampliação do CRAS da vila são Raimundo km 40 – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa D G DE OLIVEIRA CONTRUCOES LTDA, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 15 de dezembro de 2022 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 1º (primeiro) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de fatores climáticos, que tem data para a conclusão no dia 31/12/2022, com nova previsão de término em 90 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações climáticas podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que envolvem pintura, emassamento e concretagem, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 22 de dezembro de 2022.

**IGOR SOUZA
BRANDAO:028719
44261**

Assinado de forma digital por
IGOR SOUZA
BRANDAO:02871944261
Dados: 2022.12.22 08:52:29
-03'00'

Igor Souza Brandão
CREA – PA 1518542182



DG DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

"Construindo o Futuro de um Povo"

CNPJ (MF) Nº 07.127.454/0001-77 Insc. Estadual 15.249.927-0

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CRAS DA VILA SÃO RAIMUNDO KM 40.

CONTRATO N. 20220143

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-002

Prezados,

Com prazer em cumprimenta-los, solicitamos aditivo de prazo em 3 (três) meses para a obra, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CRAS DA VILA SÃO RAIMUNDO KM 40, contrato n. 20220143. Justificamos que o atraso e a não conclusão do referido contrato acima citado, ocorreu em decorrência dos seguintes fatos:

- Fatores climáticos.

Bom Jesus do Tocantins – PA, 15 de dezembro de 2022.

D G DE OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES
LTDA

Assinado de forma digital
por D G DE OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES LTDA
Dados: 2023.01.02
16:10:40 -03'00'

D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 07.127.454/0001-77