



# **D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

"Construindo o Futuro de um Povo"

CNPJ(MF) Nº 07.127.454/0001-77      Insc. Estadual 15.249.927-0

## **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

CONTRATO Nº 20210185

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021-004

Prezados,

Com prazer em cumprimenta-los, solicitamos aditivo de prazo em 4 (quatro) meses para a obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, contrato n. 20210185. Justificamos que o atraso e a não conclusão do referido contrato acima citado, ocorreu em decorrência dos seguintes fatos:

- Fatores climáticos.
- Acréscimo de serviços.

Bom Jesus do Tocantins – PA, 15 de janeiro de 2023.

**D G DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES  
LTDA**

Assinado de forma digital  
por D G DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES LTDA  
Dados: 2023.01.15  
19:26:44 -03'00'

---

**D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ : 07.127.454/0001-77

---

**Parecer técnico 002/2023 – Setor de Engenharia**

*Assunto:*

*Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 2/2021-004.*

*Requerente:*

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –  
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2021-004, para a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva no município de Bom Jesus do Tocantins, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20210185.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2021-004 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20210185, referente a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa D G DE OLIVEIRA CONTRUCOES LTDA, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 15 de janeiro de 2023 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 4º (quarto) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de aumento de serviços aditivados em obra, que tem data para a conclusão no dia 30/01/2023, com nova previsão de término em 90 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que foram aumentados no decorrer da obra, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 18 de janeiro de 2023.

**IGOR SOUZA**  
**BRANDAO:02871944261**

Assinado de forma digital por IGOR  
SOUZA BRANDAO:02871944261  
Dados: 2023.01.18 09:27:07 -03'00'

---

Igor Souza Brandão  
CREA – PA 1518542182