



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Ananindeua (PA), 16 de Abril de 2021.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Dados:

Convênio nº 072/2016

Contrato nº 041/2016 – SESAN/PMA/TL CONSTRUÇÃO

Objeto: Serviços de **Construção do Mercado Municipal do Icuí Guajará.**



Assunto: Prorrogação de Vigência de Convênio.

Informamos que a obra referente ao convênio acima citado necessita de prorrogação de vigência, em virtude da necessidade de uma reprogramação no projeto inicial para melhor adaptação do Mercado no espaço, ocasionando uma paralisação nos serviços e consequente um atraso no andamento das obras, após esse período a obra foi retomada gerando 6 (seis) boletins de medição, acumulando um percentual físico de 35% e utilizando a 1ª parcela do recurso disponível do convênio.

Após esse período a obra teve o ritmo reduzido em virtude do atraso na prestação de contas da 1ª parcela, ocasionando atraso na liberação dos recursos pela SEDOP.

Durante esse período a obra ficou em ritmo lento. Somente em Dezembro de 2019, foi liberado o recurso da 2ª parcela do convênio, e efetuados os pagamentos do 7º e 8º Boletins de Medição, utilizando parte do recurso disponível. No mês de março de 2020, ocorreu a pandemia do COVID 19, reduzindo novamente o ritmo dos serviços, ao ponto de paralisar as atividades em cumprimento aos decretos estaduais, no segundo semestre de 2020, a obra foi retomada gerando os serviços para emissão de 9º e 10º Boletins de Medição, gerando um percentual físico de 68,58 % e financeiro de 65% referente a duas parcelas do convênio.

Atenciosamente,


Engª Ilma Sousa
Fiscal de Obras
CREA 9.783-D/PA