



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo Vigência Contratual

Contrato n.º: 04/2022 - TP

Contratada: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construções LTDA – EPP

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção da Estrutura Física da Área do entorno do Paço Municipal Monsenhor Edmundo Igreja, localizado no Município de Marapanim-Pa.

Sr. Prefeito:

Em atenção à solicitação de aditivo de prazo da empresa contratada **Ferreira & Pantoja Consultoria e Construções LTDA – EPP** através de carta datada de 15/01/2024 em referência ao Contrato N.º. 04/2022 - TP que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Construção da Estrutura Física da Área do entorno do Paço Municipal Monsenhor Edmundo Igreja, localizado no Município de Marapanim-Pa.” Na qual solicita a prorrogação de 240(duzentos e quarenta) dias para a conclusão da obra.

Verificamos que devido a um problema ocorrido no Sistema Transferegov em relação à atualização do aditivo de prazo no referido convênio entre a Prefeitura e o IPHAM, e que impediu a liberação do 3º BM, e consequentemente a diminuição no seu ritmo da execução da obra, tendo em vista que a obra já está executada em mais de 50%.

Portanto, estamos de acordo com a solicitação da empresa contratada pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL, até o dia 09/10/2024 de acordo com o cronograma Físico em anexo, e que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

É nossa justificativa.

Marapanim/PA, 16 de janeiro de 2024.


LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR
CPF Nº 146.288.802-04

Engenheiro Civil Fiscal e Responsável
Técnico pelo Município de Marapanim
CREA RPN Nº: 150932081-4/PA
ART Nº: PA20220760895