



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução das Obras

Contrato n.º: 021/2018/PMX – Carta Convite nº 001/2018/A.Social

Contratada: CONSTRUTORA COSTA E GUERRA LTDA - EPP

Objeto: contratação de empresa para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, localizado no Setor Marajoara II, Zona Urbana da sede deste município de Xinguara, Estado do Pará.

Senhor Prefeito,

O Contrato nº 021/2018/PMX tem como objeto a contratação de empresa para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, localizado no Setor Marajoara II, Zona Urbana da sede deste município de Xinguara, Estado do Pará, ligado à Secretaria de Assistência Social.

O referido contrato tem seu prazo de execução datado de 27 de fevereiro de 2018 com validade até 27 de abril de 2018 e em virtude da demora nos recebimentos tivemos atraso na conclusão da referida obra e necessita de igual período de prazo para a execução do objeto contratado. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara - PA, 08 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

GILSON VIEIRA DE SOUSA

Secretário Municipal de Assistência Social