



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 033/2023– SEMAD

Trairão, Pará, 28 de fevereiro de 2023.


Ilma. Sra.
ANA CAROLINA GODOI BARASUOL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1309001/2022ADM, referente à Tomada de Preços nº 009/2022PMT-TP


Prezada Senhora,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo de 150 dias para o contrato 1309001/2022ADM, Pregão nº 009/2022PMT-TP, celebrado com a empresa VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI LTDA., cujo objeto é Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para fins de atender a Reforma e Revitalização do prédio da prefeitura municipal no município de Trairão, de acordo com o Projeto Básico e as especificações em regime de empreitada por preço global. O presente Aditivo justifica-se devido a dificuldade de encontrar material para andamento e finalização da obra no mercado regional, além do período de chuvas intensas que atrasam a execução dos serviços.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Trairão
Comissão Permanente de Licitação
Confere com original
Data: 28/02/23

Assinatura


Anete Baú
Secretária M. de Administração e Finanças
Dec. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 32/2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO N° 1309001/2022ADM

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO aditivo de prazo de contrato N° 1309001/2022ADM, objeto (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE ATENDER A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL).

Tal solicitação se faz em decorrência de fatos imprevisíveis, quais sejam: o período de inverno amazônico intenso que causa humidade, e dificulta as atividades e a dificuldade de encontrar material para a finalização da obra. Estando já com 15% da obra executada.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de contrato por 150 dias.

Itaituba-PA, 27 de fevereiro de 2023

V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:3690816
4000169

Assinado de forma
digital por V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:36908164000169
Dados: 2023.02.27
19:18:25 -03'00'

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS
CPF:631.864.462-87