

MEMO nº 50/2018 - NEA/SESMA/PMB

Belém, 23 de Maio de 2018.

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo.

Senhor Coordenador do NEA,

Considerando que o término da obra de Construção da Upa Marambaia, está condicionada a liberação de recurso, através do empréstimo do Banco do Brasil;

Considerando ainda que a previsão de liberação deste recurso, está prevista para o próximo mês de junho/2018;

Solicitamos a V. Sa. à prorrogação de prazo de execução da obra de Construção da UPA Marambaia e da vigência do contrato Nº 341/2014, até 30 de dezembro de 2018, para que a referida obra seja concluída de forma satisfatória.

Atenciosamente,

Katia Marques
Eng.^a Katia Marques
Crea 6918/D

*Recebido em 25/05/2018
às 15:07 hrs
Andréa Oliveira*

*Jo Nicles de Couto
Para conhecimento
de mais providência
23/5/18*



Tv: Chaco, 2086, (Almirante Barroso e 25 de setembro)
Marco, CEP. 66093-543
E-mail: nea.sesma@hotmail.com
Tel: (011) 2185 5100

Pedro Paulo S. Machado
Eng. CIVIL CREA 7885 Direci 3153
Coordenador do NEA/SESMA