
Parecer técnico 020/2022 – Setor de Engenharia

Assunto:

Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 2/2021-004.

Requerente:

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2021-004, para a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva no município de Bom Jesus do Tocantins, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20210185.

O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2021-004 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20210185, referente a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa D G DE OLIVEIRA CONTRUCOES LTDA, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 16 de setembro de 2022 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 3º (terceiro) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de aumento de serviços aditivados em obra, que tem data para a conclusão no dia 30/09/2022, com nova previsão de término em 120 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que envolvem escavações e concretagem, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 19 de setembro de 2022.

**IGOR SOUZA
BRANDAO:0287194
4261**

Assinado de forma digital por
IGOR SOUZA
BRANDAO:02871944261
Dados: 2022.09.19 08:32:14
-03'00'

Igor Souza Brandão
CREA – PA 1518542182



D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

"Construindo o Futuro de um Povo"

CNPJ (MF) N° 07.127.454/0001-77 Insc. Estadual 15.249.927-0

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

CONTRATO N° 20210185

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021-004

Prezados,

Com prazer em cumprimenta-los, solicitamos aditivo de prazo em 4 (quatro) meses para a obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, contrato n. 20210185. Justificamos que o atraso e a não conclusão do referido contrato acima citado, ocorreu em decorrência dos seguintes fatos:

- Fatores climáticos.
- Acréscimo de serviços.

Bom Jesus do Tocantins – PA, 16 de setembro de 2022.

D G DE OLIVEIRA
CONSTRUCOES
LTDA:07127454
000177

Assinado de forma digital
por D G DE OLIVEIRA
CONSTRUCOES
LTDA:07127454000177
Dados: 2022.09.16
08:14:28 -03'00'

D.G. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ : 07.127.454/0001-77