

Parecer técnico 350/2021 – Setor de Engenharia

Assunto:

Prorrogação de contrato de Aditivo de prazo processo licitatório nº 2/2021-004.

Requerente:

*Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins –
Comissão Permanente de Licitação.*

Consta a licitação, através da tomada de preço nº 2/2021-004, para a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva no município de Bom Jesus do Tocantins, para fins de parecer técnico do Setor de Engenharia sobre o pedido de Aditivo do Contrato Administrativo nº 20210185.


O Setor de Engenharia deste município passa a opinar:

- Foi analisada a documentação do processo licitatório nº 2/2021-004 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Contrato Administrativo nº 20210185, referente a contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação da quadra poliesportiva – Bom Jesus do Tocantins /PA.

- E em virtude da solicitação da empresa D G DE OLIVEIRA CONTRUCOES LTDA, responsável pela execução da obra em questão, encaminhada dia 01 de dezembro de 2021 para a Prefeitura deste município, justificando o atraso da obra e solicitando o 1º (primeiro) aditivo de prazo, devido a imprevistos advindos de antecipação do período chuvoso, que tem data para a conclusão no dia 31/12/2021, com nova previsão de término em 160 dias. O setor de Engenharia compreende que essas situações climáticas podem ocorrer, impactando assim no prazo final da obra, principalmente por se tratar de serviços que envolvem escavações e concretagem, portanto o setor é favorável ao aditivo de prazo solicitado.

É o parecer do Setor Técnico de Engenharia.

Bom Jesus do Tocantins/PA 20 de dezembro de 2021.


Igor Souza Brandão
CREA – PA 1518542182