



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº 284/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA); 28 de Junho de 2018.

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº637/2015- BORGES & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CONCORRENCIA – 3/2015-00002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM (DOZE) SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA – END: AV. MARAJOARA – BAIRRO: JADERLANDIA, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS – PROJETO PADRAO FNDE.

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Solicitamos prorrogação do referido contrato que se encerra dia 30.07.2018, conforme 6º T.A. nº 185/2018, de acordo com justificativa apresentada pela empresa. Tal prorrogação se faz necessária por conta da falta de material no mercado regional ocasionando atraso na execução da obra e também o período de fortes chuvas, por isso solicitamos o vosso entendimento quanto à prorrogação de prazo até o dia 30.11.2018.

Atenciosamente,

Engº Civil Jorge Luiz Martins Ramos
Superintendente de obras
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Luciana Brito Vieira
Diretora do Depto. de Prestação de
Contas e Controle Interno
Prefeitura Municipal de Paragominas
28.06.18

Janusa Merleu dos S. Lopes
Eng. Civil CREA: 21222/D-PA

7º T.A. Nº 573/2018
30.07.18 a 30.11.18