



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Havendo Possibilidade
Juridica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Ofício nº 465/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA); 29 de Outubro de 2018.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins


REFERÊNCIA: CONTRATO Nº637/2015- BORGES & NASCIMENTO
CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CONCORRENCIA - 3/2015-00002
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA COM
QUADRA COBERTA - END: AV. MARAJOARA - BAIRRO: JADERLANDIA,
MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PROJETO PADRAO FNDE.


ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Solicitamos prorrogação do referido contrato que se encerra dia 30.11.2018, conforme 7º T.A. nº 573/2018, de acordo com justificativa apresentada pela empresa. Tal prorrogação se faz necessária por conta da falta de material no mercado regional ocasionando atraso na execução da obra, por isso solicitamos o vosso entendimento quanto à prorrogação de prazo até o dia 31.03.2019.

Atenciosamente,


Vanessa Euzébio de Sousa
Diretora
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
01/11/2018


Engº Civil Jorge Luiz Martins Ramos
Superintendente de obras


Janusa Mariem dos S. Lopes
Eng. Civil CREA: 21222/D-PA

Ofício nº 09/2018

Paragominas/PA, 16 de Outubro de 2018

A

Prefeitura Municipal de Paragominas/PA

Setor: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA


TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA.

Solicitação.

A empresa **BORGES & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ 19.035.304/0001-12, e seu Sócio Sr. Calixto Silva Nascimento inscrita no CPF nº 726.175.192-87 e RG 4587865 PC/PA. Vem respeitosamente através deste, junto a Prefeitura Municipal de Paragominas, solicitar o prazo de prorrogação da obra **Construção de 01 (uma) Escola com 12 (doze) Salas de Aulas com Quadra Coberta – end. Av. Marajoara, Bairro Jaderlândia, município de Paragominas/PA. Conforme contrato nº 637/2015 e termo de compromisso PAR nº 23605/2014-FNDE-MEC.**

Justificativa: Falta de material no mercado regional ocasionando atraso na entrega.

Sem mais agradecemos a compreensão



Borges & Nascimento LTDA - EPP
Calixto Silva Nascimento
Sócio Administrador
CPF 726.175.192-87