



DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

OBRAS:

- ☐ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA DE SÃO JORGE;
- ☐ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA DE SÃO LUIZ;

PRAZO:

- ☐ Mais Um ano (365 Dias).

MOTIVOS:

1. Grande instabilidade política no cenário nacional, que ocasionou atrasos de pelo menos seis meses nos repasses do Governo Federal;
2. Devido à instabilidade política no período das eleições municipais e troca de gestor. Com isso as empresas mantinham o mínimo de pessoal no canteiro de obras, aguardando o desenrolar político;
3. O clima chuvoso na Amazônia, que acarreta grandes prejuízos e atrasos com impossibilidade de executar diversos serviços e causando a morosidade de outros.

Igarapé Açu, 20 de Novembro de 2017.



Antônio Osvaldo dos Santos
Engenheiro Civil
CPF: 002.702.992-11
CREA-PA: 26818-D/PA

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA