

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
Anajás	24382	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Inacabada	Estrada Nova Olinda	2860/2012	5/8/2016	Vencido	73,64%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.391.826,87
Anajás	24383	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Inacabada	Travessa Roseli Paiva	2860/2012	5/8/2016	Vencido	71,37%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.394.584,85
Bagre	30848	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Pactuada, em análise (com restrição no FNDE)	av. Presidente Vargas	3744/2013	30/07/2016	Vencido	55,71%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.450.007,60
Bagre	31944	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Execução (solicitado reembolso)	Av. Fernando Guilhon	8418/2014	21/02/2023	Vigente	35,87%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.999,57
Bagre	31945	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002	Execução (removendo restrições)	Trav. 25 de março	8418/2014	21/02/2023	Vigente	61,96%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.929,57
Bagre	1006560	EMEF SANTA CRUZ - Bagre - PA	Pactuada, em análise	RIO JACUNDA	18065/2014	31/08/2016	Vencido	31,32%	Escola 4 Salas	R\$ 941.655,49
Bagre	1006561	EMEF SÃO JOÃO - Bagre - PA	Pactuada, em análise	RIO PIRARUCU	18065/2014	31/08/2016	Vencido	31,32%	Escola 4 Salas	R\$ 941.655,49
Bagre	1006562	EMEF MANOEL DE SOUZA CASTRO - Bagre - PA	Pactuada, em análise	COMUNIDADE VILA NOVA	18065/2014	31/08/2016	Vencido	33,85%	Escola 4 Salas	R\$ 941.655,49
Bagre	1009563	EMEF PROFESSORA GRAZIELA - Bagre - PA	Pactuada, em análise	RIO MOCAJATUBA	22303/2014	28/06/2019	Vencido	25,11%	Escola 2 Salas	R\$ 244.120,35
Breves	18109	Quadra do Manoel Sena	Inacabada	Rua Tancredo Neves	1110/2011	30/05/2019	Vencido	48,23%	Quadra Escolar Coberta com Palco	R\$ 489.860,43
Breves	18540	Quadra do Aurea Cunha	Inacabada	Av. Portel	1110/2011	30/05/2019	Vencido	99,18%	Quadra Escolar Coberta com Palco	R\$ 489.860,43
Breves	18553	Quadra do Pingo de Gente	Inacabada	Angelo Fernando de Breves	1110/2011	30/05/2019	Vencido	99,20%	Quadra Escolar Coberta com Palco	R\$ 489.860,43
Breves	20153	CRECHE DO BAIRRO JARDIM TROPICAL	Inacabada	RUA MARIA DO BOI	1060/2011	29/08/2018	Vencido	42,87%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.208.674,76
Breves	24698	CRECHE/PRÉ-ESCOLA IVO MAINARDI	Inacabada	VILA IVO MAINARDI	2854/2012	30/12/2017	Vencido	62,44%	Escola de Educação Infantil Tipo C	R\$ 678.545,17
Breves	24699	CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO PARQUE UNIVERSITÁRIO	Inacabada	RUA ANTÔNIO FULGÊNCIO	2854/2012	30/12/2017	Vencido	31,30%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.452.947,49
Breves	24700	CRECHE/PRÉ-ESCOLA COMUNIDADE SÃO TOMÉ	Inacabada	PA-159	2854/2012	30/12/2017	Vencido	50,63%	Escola de Educação Infantil Tipo C	R\$ 678.545,16
Breves	24701	CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO BAIRRO RIACHO DOCE	Inacabada	RUA DIVA REBELO	2854/2012	30/12/2017	Vencido	68,60%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.452.947,49
Breves	31880	Escola Nossa Senhora das Graças	Inacabada	Rio Acapu-Corre	7514/2014	30/11/2018	Vencido	38,33%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31881	Escola Deus Proverá	Inacabada	Rio Jupatituba	7514/2014	30/11/2018	Vencido	29,12%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31882	Escola Santana-Furo de Breves	Inacabada	Furo de Breves-Parauau	7514/2014	30/11/2018	Vencido	28,00%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31883	Escola Camilo Gonçalves	Inacabada	Rio Buiussu	7514/2014	30/11/2018	Vencido	1,05%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31884	Escola São Sebastião Limão do Japichaua	Inacabada	Rio Japichuaua	7514/2014	30/11/2018	Vencido	63,28%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31885	Escola São Paulo	Inacabada	Rio Baiano	7514/2014	30/11/2018	Vencido	61,39%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31886	Escola José Barros de Sá	Inacabada	Rio Limão	7514/2014	30/11/2018	Vencido	42,44%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31887	Escola Arco-Iris	Inacabada	Rio Bexiga	7514/2014	30/11/2018	Vencido	42,56%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31888	Escola Tiradentes	Inacabada	Rio Jaburu	7514/2014	30/11/2018	Vencido	98,20%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31889	Escola Bela Vista	Inacabada	Rio Aranaí	7514/2014	30/11/2018	Vencido	29,20%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
Breves	31890	Escola João Pereira Seixas	Inacabada	Rio Jaburuzinho	7514/2014	30/11/2018	Vencido	29,76%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 1.021.835,47
Breves	31891	Escola Marcelina Magna Campos	Inacabada	Rio Anajás	7514/2014	30/11/2018	Vencido	36,02%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 244.837,59
Breves	31892	Escola Antonio Sá	Inacabada	Rio Jacarezinho	7514/2014	30/11/2018	Vencido	53,63%	Escola - Projeto Próprio	R\$ 937.152,48
Breves	31893	Escola Angelina Bebianio	Inacabada	Rio Parauau	7515/2015	30/08/2019	Vencido	45,76%	Escola 4 Salas	R\$ 846.591,06
Breves	31894	Escola Ivo Mainardi	Inacabada	Vila Mainardi	7515/2015	30/08/2019	Vencido	46,87%	Escola 12 Salas	R\$ 3.540.747,29
Breves	1003000	Escola Boa Esperança - Breves - PA	Inacabada	São Miguel dos Macacos	17519/2014	30/09/2019	Vencido	44,21%	Escola 4 Salas	R\$ 874.598,61
Breves	1009962	Escola Nova República - Breves - PA	Inacabada	Carapanã Branco - Curumú	23560/2014	30/09/2019	Vencido	20,70%	Escola 4 Salas	R\$ 846.591,06
Breves	1009963	Escola Lawton - Breves - PA	Inacabada	Rio Jaburú- Antônio Lemos	23560/2014	30/09/2019	Vencido	47,83%	Escola 6 Salas	R\$ 993.261,05
Chaves	25948	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Inacabada (judicializada)		3463/2012	31/07/2021	Vencido	98,41%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 505.138,05
Chaves	1009192	Arapixi	Inacabada (judicializada)	Vila Arapixi	7572/2013	12/7/2018	Vencido	3,89%	Escola de Educação Infantil Tipo C	R\$ 964.819,46
Chaves	1010013	Castro Alves - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Jaranduba	23564/2014	15/04/2019	Vencido	10,01%	Escola 1 Sala	R\$ 131.468,78
Chaves	1010016	Otacio de Paula - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Jurupucu	23564/2014	15/04/2019	Vencido	7,38%	Escola 2 Salas	R\$ 244.273,83
Chaves	1010017	Escola Ensino Fundamental - RURAL - Rio Conceição - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Conceição	23564/2014	15/04/2019	Vencido	9,94%	Escola 1 Sala	R\$ 133.013,75
Chaves	1010020	Nossa Senhora de Nazaré - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Ilha Ciriaca	23564/2014	15/04/2019	Vencido	3,91%	Escola 1 Sala	R\$ 132.848,85
Chaves	1010022	Coatá - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Coatá	23564/2014	15/04/2019	Vencido	7,40%	Escola 1 Sala	R\$ 132.125,68
Chaves	1010023	Kaloal - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Kaloal	23564/2014	15/04/2019	Vencido	3,66%	Escola 1 Sala	R\$ 133.220,22
Chaves	1010025	Cajueiro - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Cajueiro	23564/2014	15/04/2019	Vencido	13,54%	Escola 1 Sala	R\$ 132.650,26
Chaves	1010026	Apaiari - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Apaiari	23564/2014	15/04/2019	Vencido	35,63%	Escola 1 Sala	R\$ 133.042,25
Chaves	1010029	Santo Antonio - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Capinal	23564/2014	15/04/2019	Vencido	9,93%	Escola 1 Sala	R\$ 133.001,42
Chaves	1010030	Martiniano Foro - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Cururu	23564/2014	15/04/2019	Vencido	5,60%	Escola 1 Sala	R\$ 133.165,58
Chaves	1010031	Boa Esperança - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Marajatuba	23564/2014	15/04/2019	Vencido	7,12%	Escola 2 Salas	R\$ 244.273,83
Chaves	1010035	Domingos Gusmão - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Santa Almas	23564/2014	15/04/2019	Vencido	5,99%	Escola 1 Sala	R\$ 133.182,76
Chaves	1010036	Professor Paulo Freire - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Camarãotuba - Arapixi	23564/2014	15/04/2019	Vencido	13,54%	Escola 1 Sala	R\$ 133.001,42
Chaves	1010038	Edgar Guamá - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Curtisal- Ilha Mexiana	23564/2014	15/04/2019	Vencido	3,06%	Escola 1 Sala	R\$ 133.199,96
Chaves	1010039	Esmerindo Barbosa - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Igarapé Santa Maria	23564/2014	15/04/2019	Vencido	35,99%	Escola 1 Sala	R\$ 132.568,90
Chaves	1010040	Frei Faustino - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Piratuba	23564/2014	15/04/2019	Vencido	8,17%	Escola 2 Salas	R\$ 244.273,83
Chaves	1010041	Felipe Dos Santos - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Cururu	23564/2014	15/04/2019	Vencido	24,62%	Escola 1 Sala	R\$ 133.168,54

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
Chaves	1010042	Escola Ensino Fundamental - RURAL - Pedro Monteiro da Silva - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Arrozal	23564/2014	15/04/2019	Vencido	10,14%	Escola 2 Salas	R\$ 244.273,83
Chaves	1014800	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chaves - PA	Inacabada (judicializada)	Rio Nascimento	9488/2014	3/7/2019	Vencido	3,49%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.267,36
Cachoeira do Arari	1003015	EMEF CHAPEUZINHO VERMELHO - Cachoeira do Arari - PA	Execução (com recursos próprios)	Av.da Saudade	17522/2014	28/02/2020	Vencido	58,66%	Escola 4 Salas	R\$ 926.733,60
Cachoeira do Arari	1004253	EMEF VILA BACURI - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise	RAMAL DA ESCOLA	17521/2014	3/1/2019	Vencido	25,47%	Escola 2 Salas	R\$ 245.498,77
Cachoeira do Arari	1004254	EMEF MOURA CARVALHO - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise		17521/2014	3/1/2019	Vencido	14,27%	Escola 2 Salas	R\$ 245.495,77
Cachoeira do Arari	1004880	Escola São José do Caracará - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise	Rua da Escola	6408/2013	2/12/2019	Vencido	28,08%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.999,98
Cachoeira do Arari	1004881	Escola José Afonso Viana - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise	Ezequias de Miranda	6408/2013	2/12/2019	Vencido	26,63%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.999,98
Cachoeira do Arari	1009786	EMEF VILA PARAISO - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise	RAMAL DO PARAISO	22305/2014	3/2/2019	Vencido	49,54%	Escola 2 Salas	R\$ 245.495,76
Cachoeira do Arari	1015277	EMEF SÃO JOSÉ DO CARACARÁ - Cachoeira do Arari - PA	Pactuada, em análise	RUA DA ESCOLA	29787/2014	27/12/2018	Vencido	72,67%	Escola 4 Salas	R\$ 934.327,31
Curralinho	32674	PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Curralinho - PA	Inacabada	Avenida Floriano Peixoto	3968/2013	24/03/2016	Vencido	42,18%	Cobertura de Quadra Escolar Pequena	R\$ 184.132,13
Curralinho	33261	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Curralinho - PA	Licitação	VILA POVOAÇÃO	4278/2013	17/12/2019	Vencido	27,65%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.999,98
Curralinho	33262	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curralinho - PA	Licitação	Vila Recreio do Piriá	4278/2013	17/12/2019	Vencido	28,66%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.983,98
Curralinho	1004565	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Curralinho - PA	Licitação	VILA CALHEIRA S/N	6670/2013	30/12/2018	Vencido	17,52%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.999,98
Curralinho	1006248	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - VILA PIRIÁ	Licitação	RUA PROJETADA	11735/2013	30/06/2019	Vencido	11,22%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.840.821,59
Curralinho	1006249	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Licitação	RUA ALCIDES MOURA	11735/2013	30/06/2019	Vencido	17,74%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.840.821,59
Curralinho	1006250	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Inacabada	AV.JARBAS PASSARINHO	11735/2013	30/06/2019	Vencido	1,79%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.840.821,59
Curralinho	1006251	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - D.ORIONE	Inacabada	Avenida Dom Orione	11735/2013	30/06/2019	Vencido	9,93%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.840.821,59
Curralinho	1006547	EMEF FARIAS - Curralinho - PA	Inacabada	RIO CANATICU	22308/2014	31/05/2016	Vencido	9,81%	Escola 4 Salas	R\$ 926.897,51
Curralinho	1006549	EMEF FURO GRANDE - Curralinho - PA	Inacabada	FURO GRANDE	22308/2014	31/05/2016	Vencido	10,25%	Escola 4 Salas	R\$ 926.897,51
Curralinho	1009996	EMEF SANTA MARIA II - Curralinho - PA	Inacabada	RIO CANATICU	23153/2014	30/06/2016	Vencido	23,34%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Curralinho	1009997	EMEF SANTA LUZIA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO CANATICU	23153/2014	30/06/2016	Vencido	6,02%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Curralinho	1009998	EMEF MASSARANDUBA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	25,22%	Escola 6 Salas	R\$ 1.017.135,01
Curralinho	1009999	EMEF SANTO INÁCIO - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	18,71%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Curralinho	1010000	EMEF SANTA CRUZ DO PIRIA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	21,91%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.409,66
Curralinho	1010002	EMEF MARUARU - Curralinho - PA	Execução	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	29,51%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
Curralinho	1010003	EMEF PROFESSOR MANOEL MAGALHÃES NOGUEIRA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	28,28%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.453,19
Curralinho	1010004	EMEF JOÃO GOMES DE CARVALHO - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	20,00%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Curralinho	1010005	EMEF PONTA ALEGRE - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	23,22%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.396,76
Curralinho	1010006	EMEF SÃO FRANCISCO DO PACA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO CANATICU	23153/2014	30/06/2016	Vencido	17,67%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Curralinho	1010007	EMEF SÃO JOSÉ DA POVOAÇÃO - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	22,29%	Escola 6 Salas	R\$ 1.016.985,24
Curralinho	1010008	EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	21,02%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.396,76
Curralinho	1010009	EMEF TURÉ - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	31,80%	Escola 6 Salas	R\$ 1.019.014,06
Curralinho	1010010	EMEF VILA RECREIO DO PIRIA - Curralinho - PA	Inacabada	VILA RECREIO DO PIRIA	23153/2014	30/06/2016	Vencido	20,81%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.396,76
Curralinho	1010011	Santo Antonio das Araras - Curralinho - PA	Inacabada	Rio Pará	23153/2014	30/06/2016	Vencido	26,35%	Escola 4 Salas	R\$ 934.327,31
Curralinho	1010012	EMEF SANTA CATARINA - Curralinho - PA	Inacabada	RIO	23153/2014	30/06/2016	Vencido	20,43%	Escola 2 Salas	R\$ 244.583,65
Gurupá	1005998	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Inacabada	RUA ALDA MONTEIRO DOS SANTOS	11500/2014	30/05/2018	Vencido	11,57%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.853.000,00
Gurupá	1005999	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Inacabada	RUA 02	11500/2014	30/05/2018	Vencido	11,45%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.853.000,00
Gurupá	1008284	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Gurupá - PA	Inacabada	Travessa Coronel Rabelo Mendes	7769/2014	30/05/2018	Vencido	17,48%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.944,53
Melgaço	31387	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 061	Pactuada	Rua Marechal Rondon	3701/2012	30/12/2018	Vencido	94,13%	Quadra Coberta - Projeto Próprio	R\$ 277.382,74
Melgaço	1003004	CAMUIM - Melgaço - PA	Pactuada	Lago do Camuim	17529/2014	30/09/2022	Vigente	72,23%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.722,39
Melgaço	1005321	Quadra Escola da EMEF Porto Alegre - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Anapu - Curupau	6608/2013	31/10/2022	Vigente	71,02%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 509.944,28
Melgaço	1009801	Bulico - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Pracupijó	23604/2014	21/12/2022	Vigente	81,30%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.722,39
Melgaço	1009802	Pedreira - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Anapu	23604/2014	21/12/2022	Vigente	72,26%	Escola 2 Salas	R\$ 228.455,18
Melgaço	1009803	ASSOCIAÇÃO - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Caxiuanã - Flona Caxiuanã	23604/2014	21/12/2022	Vigente	93,24%	Escola 2 Salas	R\$ 228.455,18
Melgaço	1009804	Vila Pimental - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Laguna	23604/2014	21/12/2022	Vigente	77,19%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.722,39
Melgaço	1012751	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004	Pactuada	Tv. Jarbas Passarinho	8938/2014	30/06/2019	Vencido	45,10%	Escola de Educação Infantil Tipo C	R\$ 1.082.355,10
Melgaço	1018445	Vila Boa Vista - Melgaço - PA	Pactuada	Rio Laguna	32829/2014	31/03/2019	Vencido	80,39%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.722,39
Muaná	19869	Proinfância Cidade	Inacabada (representação ao MPF)	Rua Juscelino Kubitshech	1545/2011	16/04/2015	Vencido	89,90%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.329.084,67
Muaná	22600	Paula Frassinetti	Inacabada (representação ao MPF)	Av José Ferreira Teixeira	2377/2011	13/07/2015	Vencido	48,89%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 510.000,00
Muaná	22601	Angelo Nascimento	Inacabada (representação ao MPF)	Praça Cipriano Santos	2377/2011	13/07/2015	Vencido	22,18%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 510.000,00
Muaná	22602	Dr. José Malcher	Inacabada (representação ao MPF)	Rua Cel. Rodrigo Lopes de Azevedo	2377/2011	13/07/2015	Vencido	46,70%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 510.000,00

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
Muaná	25634	São Miguel do Pracuúba	Inacabada (representação ao MPF)	Rua Irineu Teixeira	2841/2012	16/06/2015	Vencido	8,29%	Escola de Educação Infantil Tipo C	R\$ 676.998,69
Oeiras do Pará	18749	MARIO ARCANJO DA COSTA	Inacabada	TV BOA ESPERANÇA	693/2011	13/05/2016	Vencido	80,41%	Quadra Escolar Coberta com Palco	R\$ 489.990,10
Oeiras do Pará	1009807	FAZENDINHA - Oeiras do Pará - PA	Paralisada	RIO ARIOCA	22321/2014	30/09/2022	Vigente	11,03%	Escola 6 Salas	R\$ 1.023.826,24
Oeiras do Pará	1009808	COSTEIRA - Oeiras do Pará - PA	Paralisada	BR 422	22321/2014	30/09/2022	Vigente	20,03%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.170,70
Oeiras do Pará	1009809	SAO RAIMUNDO - Oeiras do Pará - PA	Execução	BR 422 - PA 379	22321/2014	30/09/2022	Vigente	37,69%	Escola 4 Salas	R\$ 942.647,06
Oeiras do Pará	1018670	ESCOLA SANTA MARIA - Oeiras do Pará - PA	Inacabada	Rua Nona, esquina com Trav. Jorge Armando	33952/2014	26/12/2021	Vencido	26,06%	Escola 12 Salas	R\$ 3.534.008,74
Ponta de Pedras	24662	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Inacabada	Travessa Cajueiro	2849/2012	6/12/2016	Vencido	78,95%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.449.747,20
Ponta de Pedras	24663	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Inacabada	Rua Belem	2849/2012	6/12/2016	Vencido	78,28%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.142.422,49
Ponta de Pedras	1003023	Escola de Ensino Fundamental e Infantil Magalhaes Barata - Ponta de Pedras - PA	Inacabada	Rio Curral Panema	17535/2014	30/06/2016	Vencido	86,36%	Escola 6 Salas	R\$ 1.021.482,03
Portel	24664	CRECHE DO BAIRRO CENTRO	Inacabada		2850/2012	31/07/2018	Vencido	58,12%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.451.676,87
Portel	24665	CRECHE DO BAIRRO DO BOSQUE	Inacabada		2850/2012	31/07/2018	Vencido	59,73%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.347.968,56
Portel	24666	CRECHE DO BAIRRO MURUCI	Inacabada		2850/2012	31/07/2018	Vencido	57,95%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.452.884,47
Portel	1009264	CRECHE CIDADE NOVA	Inacabada	RUA RITA ELZA	11565/2014	20/02/2020	Vencido	35,53%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.818.207,10
Portel	1009813	ESCOLA LIVRAMENTO RIO PACAJÁ	Inacabada	RIO PACAJÁ	45200/2014	29/02/2020	Vencido	60,72%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.960,72
Portel	1009814	ESCOLA EZÍDIO MACIEL - Portel - PA	Inacabada	RIO ACUTIPEREIRA COMUNIDADE BOA VISTA	45200/2014	29/02/2020	Vencido	40,55%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.960,62
Portel	1009815	ESCOLA SANTA LUZIA JACUNDAÍ - Portel - PA	Inacabada	RIO ANAPU, COMUNIDADE SANTA LUZIA	45200/2014	29/02/2020	Vencido	95,13%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.960,72
Portel	1009816	ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - Portel - PA	Inacabada	RIO CAMARAPI ACANGATÁ	45200/2014	29/02/2020	Vencido	91,18%	Escola 6 Salas	R\$ 1.020.960,72
Portel	1014540	CRECHE DO BAIRRO CASTANHEIRAI	Paralisada	ESTR. PORTEL TUCURUI	11566/2014	20/04/2023	Vigente	36,39%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.731.009,21
Portel	1014804	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Portel - PA	Inacabada	RUA 1º DE MAIO	9509/2014	30/10/2019	Vencido	61,16%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.560,00
Salvaterra	1006351	Creche Marabá	Execução	Avenida Dalcídio Jurandir	7023/2013	26/12/2022	Vigente	97,35%	Escola de Educação Infantil Tipo B	R\$ 1.852.227,23
Santa Cruz do Arari	30747	Escola Deus é Por Nós	Inacabada	Vila de Jenipapo	7519/2014	29/03/2022	Vencido	14,49%	Escola 6 Salas	R\$ 985.517,96
Santa Cruz do Arari	30748	JENIPAPO	Inacabada	Rua São Benedito	7519/2014	29/03/2022	Vencido	29,92%	Escola 6 Salas	R\$ 1.018.403,91
Santa Cruz do Arari	30749	Igarapé Fundo	Inacabada	Vila de Igarapé Fundo	7519/2014	29/03/2022	Vencido	97,58%	Escola 2 Salas	R\$ 209.671,51
Santa Cruz do Arari	1003025	Escola Deus é Por Nós - Santa Cruz do Arari - PA	Paralisada	Vila de Jenipapo	17538/2014	27/07/2022	Vencido	18,53%	Escola 6 Salas	R\$ 985.517,96
São Sebastião da Boa Vista	1005332	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA	Inacabada	Vila Coqueiro - Rio Pracuuba-grande	6611/2013	30/03/2019	Vencido	23,42%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.916,82

RELAÇÃO ATUALIZADA DE OBRAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. FINANCIADAS COM RECURSOS DO FNDE, NOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ - PARÁ - DEZ 2022

SITUAÇÃO: INACABADAS, PARALISADAS, EM EXECUÇÃO, EM LICITAÇÃO, EM PACTUAÇÃO

Município	ID	Nome	Situação	Logradouro	Termo/Convênio	Fim da Vigência Termo/Convênio	Situação do Termo/Convênio	Percentual de Execução	Tipo do Projeto	Valor Pactuado pelo FNDE
São Sebastião da Boa Vista	1005333	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA	Inacabada	Vila Urucuzal - Rio Urucuzal	6611/2013	30/03/2019	Vencido	40,06%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.916,82
São Sebastião da Boa Vista	1005334	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013	Inacabada	Rua Dezoito de Novembro	6611/2013	30/03/2019	Vencido	17,83%	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	R\$ 508.916,82
Soure	29739	Comunidade do Céu e Caju-una	Inacabada	RUA SÃO BENEDITO	7520/2014	5/3/2018	Vencido	52,96%	Escola 6 Salas	R\$ 954.231,99
Soure	1008451	PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Soure - PA	Inacabada	4ª RUA	7783/2014	8/9/2019	Vencido	9,18%	Cobertura de Quadra Escolar Pequena	R\$ 183.241,11
Soure	1061806	Cuieiras	Inacabada	Localidade de Cuieiras	7520/2014	5/3/2018	Vencido	14,07%	Escola 4 Salas	R\$ 891.197,81
Soure	1061808	Pesqueiro	Inacabada	Comunidade pesqueiro	7520/2014	5/3/2018	Vencido	69,30%	Escola 4 Salas	R\$ 871.906,90

SINTESE: 136 obras na seguinte situação: Inacabadas (101) + Pactuada (20) + Execução (6) + Paralisada (4) + Licitação (5)

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal			R\$ 1.044.145,95	75,019815	R\$ 5.097,42
Municipal			R\$ 1.045.659,72	74,98	R\$ 5.097,42
Municipal	2016-06-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.087.505,70	75	R\$ 27.920,81
Municipal	2022-07-28 00:00:00	Paralisado	R\$ 101.799,91	19,999999	R\$ 1.115,89
Municipal	2022-07-28 00:00:00	Paralisado	R\$ 203.571,82	39,999999	R\$ 1.115,89
Municipal	2016-09-22 00:00:00	Em Execução	R\$ 470.827,75	50,000001	R\$ 4.110,34
Municipal	2016-09-22 00:00:00	Em Execução	R\$ 470.827,75	50,000001	R\$ 4.110,34
Municipal	2016-09-22 00:00:00	Em Execução	R\$ 470.827,75	50,000001	R\$ 4.110,34
Municipal	2019-05-30 00:00:00	Paralisado	R\$ 48.824,07	20	R\$ 80,09
Municipal	2019-02-25 00:00:00	Paralisado	R\$ 453.120,88	92,499996	R\$ 2.996,58
Municipal	2019-02-25 00:00:00	Paralisado	R\$ 475.164,64	97,000005	R\$ 2.996,58
Municipal	2019-02-25 00:00:00	Paralisado	R\$ 418.830,68	85,500003	R\$ 2.996,58
Municipal	2018-09-28 00:00:00	Paralisado	R\$ 906.456,12	74,995868	R\$ 0,00
Municipal	2018-02-20 00:00:00	Em Execução	R\$ 508.908,87	74,999999	R\$ 1.122,51
Municipal	2018-02-20 00:00:00	Em Execução	R\$ 726.473,75	50	R\$ 1.122,51
Municipal	2018-02-20 00:00:00	Em Execução	R\$ 508.908,87	75	R\$ 1.122,51
Municipal	2018-02-20 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.089.710,61	74,999999	R\$ 1.122,51
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Em Execução	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Em Execução	R\$ 702.864,36	75	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 510.917,74	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Em Execução	R\$ 122.418,80	50,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 468.576,24	50	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 634.943,29	75	R\$ 61,40
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 1.770.373,65	50	R\$ 61,40
Municipal	2020-01-22 00:00:00	Paralisado	R\$ 297.363,53	34	R\$ 3.694,50
Municipal	2020-01-22 00:00:00	Paralisado	R\$ 169.318,21	20	R\$ 633,91
Municipal	2020-01-22 00:00:00	Paralisado	R\$ 198.652,21	20	R\$ 633,91
Municipal	2019-09-12 00:00:00	Paralisado	R\$ 454.624,25	90,000001	R\$ 95.012,56
Municipal	2019-06-10 00:00:00	Paralisado	R\$ 144.722,92	15	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.293,76	20,000003	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 48.854,77	20,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.602,75	20	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.569,77	19,999999	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.425,14	20,000003	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.644,04	19,999997	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 34.489,07	26,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 46.564,79	35,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.600,28	19,999997	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.633,12	20,000003	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 48.854,77	20,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.636,55	19,999999	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.600,28	19,999997	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 26.639,99	19,999999	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 53.027,55	39,999992	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 48.854,77	20,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 39.950,57	30,000006	R\$ 0,00

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 48.854,77	20,000002	R\$ 0,00
Municipal	2019-07-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 101.853,47	20	R\$ 0,00
Municipal	2020-02-11 00:00:00	Em Execução	R\$ 528.238,15	57	R\$ 0,00
Municipal	2019-06-19 00:00:00	Paralisado	R\$ 49.099,75	19,999998	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 49.099,15	19,999998	R\$ 0,00
Municipal	2019-06-19 00:00:00	Paralisado	R\$ 203.999,99	39,999999	R\$ 0,00
Municipal	2019-06-19 00:00:00	Paralisado	R\$ 203.999,99	39,999999	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 98.198,30	39,999998	R\$ 0,00
Municipal	2019-06-19 00:00:00	Paralisado	R\$ 728.775,30	78	R\$ 0,00
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 127.051,17	69,000001	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 152.997,99	29,999607	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 152.997,19	30,000391	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 102.000,00	20,000001	R\$ 0,01
Municipal			R\$ 368.164,32	20	R\$ 109.981,76
Municipal			R\$ 460.205,40	25	R\$ 109.981,76
Municipal	2019-07-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 276.123,24	15	R\$ 109.981,76
Municipal			R\$ 331.347,89	18	R\$ 109.981,76
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 185.379,50	20	R\$ 0,01
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 185.379,50	20	R\$ 0,01
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 254.283,75	25	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 204.081,93	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 73.375,10	30,000002	R\$ 0,08

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 204.090,64	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 204.079,35	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 203.397,05	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 204.079,35	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 305.704,22	30	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 204.079,35	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 186.865,46	20	R\$ 0,08
Municipal	2016-07-09 00:00:00	Em Execução	R\$ 48.916,73	20	R\$ 0,08
Municipal	2018-07-16 00:00:00	Em Execução	R\$ 277.950,00	15	R\$ 332.419,66
Municipal	2018-07-16 00:00:00	Em Execução	R\$ 277.950,00	15	R\$ 332.419,66
Municipal	2018-05-28 00:00:00	Paralisado	R\$ 101.988,90	19,999999	R\$ 1.301,19
Estadual	2019-06-17 00:00:00	Paralisado	R\$ 41.607,41	15	R\$ 6.528.284,77
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Em Execução	R\$ 561.947,32	55,000001	R\$ 7.213,71
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Paralisado	R\$ 382.458,21	75	R\$ 6.008,05
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Em Execução	R\$ 613.033,44	60,000001	R\$ 32.760,56
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Paralisado	R\$ 102.804,84	45,000004	R\$ 32.760,56
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Paralisado	R\$ 137.073,11	60,000001	R\$ 32.760,56
Municipal	2022-04-11 00:00:00	Paralisado	R\$ 664.119,56	65,000001	R\$ 32.760,56
Municipal	2019-08-12 00:00:00	Em Execução	R\$ 571.704,85	52,820451	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 817.377,91	80	R\$ 0,51
Municipal	2015-06-22 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.329.084,66	99,999999	R\$ 212,26
Municipal	2015-07-27 00:00:00	Paralisado	R\$ 331.500,00	64,999999	R\$ 869,44
Municipal	2015-07-27 00:00:00	Paralisado	R\$ 306.000,00	59,999999	R\$ 869,44
Municipal	2015-07-27 00:00:00	Paralisado	R\$ 510.000,00	99,999999	R\$ 869,44

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal	2015-07-27 00:00:00	Paralisado	R\$ 507.749,02	75	R\$ 126,62
Municipal	2016-08-03 00:00:00	Paralisado	R\$ 489.990,09	99,999997	R\$ 0,00
Municipal	2022-04-04 00:00:00	Paralisado	R\$ 102.382,62	9,9999996	R\$ 25,44
Municipal	2022-03-05 00:00:00	Paralisado	R\$ 132.752,20	13,000001	R\$ 25,44
Municipal	2022-04-04 00:00:00	Paralisado	R\$ 273.367,63	28,999998	R\$ 25,44
Municipal	2021-09-03 00:00:00	Paralisado	R\$ 918.842,27	26	R\$ 313,63
Municipal	2016-04-11 00:00:00	Paralisado	R\$ 1.449.747,20	100	R\$ 0,00
Municipal	2016-04-18 00:00:00	Paralisado	R\$ 856.816,87	75	R\$ 0,00
Municipal	2016-03-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 868.259,73	85	R\$ 0,17
Municipal	2018-10-25 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.088.757,65	75	R\$ 1.501,96
Municipal	2018-10-25 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.010.976,42	75	R\$ 1.501,96
Municipal	2018-10-25 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.089.663,34	74,999999	R\$ 1.501,96
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 545.462,14	30,000001	R\$ 11.039,79
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 592.157,22	58	R\$ 2.565,70
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 408.384,24	39,999999	R\$ 2.565,70
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 969.912,68	95	R\$ 2.565,70
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 969.912,67	94,999999	R\$ 2.565,70
Municipal	2022-06-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 519.366,59	30,003687	R\$ 7.981,55
Municipal	2019-07-17 00:00:00	Em Execução	R\$ 355.992,00	70	R\$ 30.988,20
Municipal	2022-07-12 00:00:00	Em Execução	R\$ 1.667.055,31	90,002743	R\$ 25.548,62
Municipal	2020-12-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 197.103,59	20	R\$ 30.310,76
Municipal	2020-12-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 244.416,94	24	R\$ 30.310,76
Municipal	2020-12-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 157.253,64	75,000003	R\$ 30.310,76
Municipal	2020-12-08 00:00:00	Paralisado	R\$ 197.103,59	20	R\$ 70.047,35
Municipal	2018-04-12 00:00:00	Em Execução	R\$ 101.783,36	19,999999	R\$ 446,02

Rede de Ensino Público	Data da Última Vistoria do Estado ou Município	Situação da Vistoria	Total Pago	Percentual Pago	Saldo TOTAL
Municipal	2018-11-07 00:00:00	Em Execução	R\$ 117.050,86	22,999998	R\$ 446,02
Municipal	2018-11-07 00:00:00	Em Execução	R\$ 101.783,36	19,999999	R\$ 446,02
Municipal	2018-03-22 00:00:00	Paralisado	R\$ 715.674,00	75,000001	R\$ 0,00
Municipal	2019-01-15 00:00:00	Paralisado	R\$ 27.486,17	15,000002	R\$ 20.455,44
Municipal			R\$ 178.239,56	20	R\$ 0,00
Municipal			R\$ 348.762,76	40	R\$ 0,00