

4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Meta/ Fase	Identificação	Indicador físico		Valor Total	Duração	
		Unid.	Quant.	R\$	Início	Termino
I	Procedimento Licitatório (se for o caso)	serv.	1,00	-	1º mês	2º mês
II	Implantação de Vicinal					
1.0	PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INST DE CANTEIRO E PLACA					
1.1	- Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro	un	1,00	89.113,33	1º mês	2º mês
1.2	Instalação de canteiro- barracão de obra	m²	4,00	546,16	1º mês	2º mês
1.3	Placa de obra em chapa de aço	m²	6,00	2.236,68	1º mês	2º mês
1.4	Elaboração de Estudos ambientais	km			1º mês	2º mês
1.5	Elaboração de Projeto simplificado de terraplenagem	km	28,50	77.998,23	1º mês	6º mês
2.0	DESMATAMENTO					
					1º mês	5º mês
2.1	- Desm. destocamento e limpeza em áreas com árvores de todos os diâmetros	m²	114.000,00	27.360,00	1º mês	5º mês
3.0	TERRAPLENAGEM					
			-		1º mês	5º mês
3.1	- Escavação e transporte de mat. de 1a. Categoria. DMT ≤ 50 m - Sc/ trator est cat D8 c/ lamina	m³			1º mês	5º mês
3.2	- Escavação,e transporte de mat. de 2a. Categoria. (50 m < DMT ≤ 200 m)	m³			1º mês	5º mês
3.3	- Escav. e carga de mat. de jazida (const e restr) - (200 m < DMT ≤ 1.000 m)	m³	20.373,60	76.604,74		
3.4	- Transporte local c/ basc. 5m³ em rodov. não pav. - (200 m < DMT ≤ 1.000 m)	t.km	45.331,26	36.265,01	1º mês	5º mês
3.5	- Conformação geométrica de plataforma para execução de revetimento primário em rodovias vicinais	há	19,95	191,28	1º mês	5º mês
3.6	- Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	18.336,24	43.456,89	1º mês	5º mês
3.7	- Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. (bigodes)	m	11.400,00	9.120,00	1º mês	5º mês
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES					
			-		1º mês	5º mês
4.1	- Bueiro simples (corpo) BSTC Ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico	m	80,00	20.868,80	1º mês	5º mês
4.2	- Bueiro simples (corpo) BSTC Ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico	m	-	-	1º mês	5º mês
4.3	- Bueiro simples (corpo) BSTC Ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico	m	81,00	44.445,51	1º mês	5º mês
4.4	- Bueiro duplo (corpo) BDTC Ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico	m	9,00	9.476,37	1º mês	5º mês
4.5	Bueiro triplo (corpo) BTTC Ø = 1,00 m. com berço em concreto ciclopico	m	9,00	14.042,70	1º mês	5º mês
4.6	- Boca de bueiro simples BSTC Ø = 0,60 m, em concreto ciclópico	und	20,00	8.064,60	1º mês	5º mês
4.7	- Boca de bueiro simples BSTC Ø = 0,80 m, em concreto ciclópico	und	-	-		
4.8	- Boca de bueiro simples BSTC Ø = 1,00, em concreto ciclópico	und	18,00	19.404,90	1º mês	5º mês

4.9	Boca de bueiro triplo BTTC Ø = 1,00 m em concreto ciclópico	und	2,00	4.060,66	1º mês	5º mês
0	- Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico	und	24,00	37.157,28	1º mês	5º mês
5.0	- OBRAS DE ARTE ESPECIAL					
5.1	PONTE DE MADEIRA DE LEI COM FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS	m			1º mês	5º mês
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 10,00 cm):					
6.1	- Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) - revestimento	m3	6.840,00	20.314,80	1º mês	6º mês
6.2	- Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav - revestimento	t.km	15.219,00	12.175,20	1º mês	6º mês
6.3	Compactação de aterros, inclusos espalhamento e conformação da plataforma	m³	6.156,00	14.589,72	1º mês	6º mês
7.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO					
7.1	<i>Escavação, carga e transporte de mat de 1ª categoria,preenchimento de jazida</i>	m³	6.840,00	11.149,20	4º mês	6º mês
7.2	Semeadura manual , area de empréstimo	m²	6.840,00	4.240,80	1º mês	2º mês