



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico

PLANO DE TRABALHO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO
ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E TRAV. ANTÔNIO
AUGUSTO DOS SANTOS.

DATA DA ELABORAÇÃO: 08/02/2018
4º ATUALIZAÇÃO

AFUÁ - PARÁ- PARÁ

8.





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
GABINETE DO PREFEITO



PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ				CNPJ da Entidade: 05.119.854/0001-05	
Endereço da Entidade: PRAÇA ALBERTINO BARAUNA, S/Nº					
Cidade: AFUÁ	UF: PA	CEP: 68.890.000	DDD/Fone: (91)3689-1119	DDD/Fax:	
E-mail: gabpma@gmail.com					
Nome do Responsável: ODIMAR WANDERLEI SALOMÃO				CPF: 226.543.642-91	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2.410.125 SEGUP/PA		Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO	
Endereço Residencial: RUA FLORIANO PÉIXOTO, Nº 29 – CENTRO				CEP: 68.890.000	
E-mail: mazinho.salomao@bol.com.br					

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP				CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: Travessa Antonio Baena, nº. 1113 – Marco					
Cidade: Belém	UF: PA	CEP: 66.093-542	DDD/Fone: (91) 31830020	DDD/Fax: (91) 31830003	
E-mail:					
Nome do Responsável: RUY KLAUTAU DE MENDONÇA				CPF: 173.935..742-68	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 311343- SESEP/PA		Cargo: Secretário do Estado		Função: Titular da Sedop	
Endereço Residencial: Travessa Francisco Monteiro 644 Canudos – Belém para				CEP: 66.079-190	
E-mail:					





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
GABINETE DO PREFEITO



2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DA TRAVESSAS SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS.	Prazo de execução da Obra: 6 meses
	Prazo de vigência do Convênio: 12 meses
Identificação: Repasse de recursos financeiros da SEDOP para a ENTIDADE ,objetivando a execução dos OBRA CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO TRAVESSAS SANCHES DE OLIVEIRA E ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS.	
Justificativa: Viabilizar formalização de Convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP e a Prefeitura Municipal de Afuá, visando implementar serviços de construção passarelas em concreto no município de Afuá, Com a finalidade de oferecer segurança e acesso das moradias das vias urbanas proporcionando melhoria na qualidade de vida dos moradores desta comunidade e viabilizando a melhoria atendimentos aos comerciantes locais..	

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
Serviços de CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS.	1	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		Administração Local	MÊS	6,00	X	X
	2	TAXAS	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		Taxas e Autorizações	CONJ	1,00	X	X
	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		Mobilização, desmobilização e fretes - Afuá	MÊS	6,00	X	X
		Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	M2	1602	X	X
		Placa da obra em lona impressa	M2	6,00	X	X
	4	MOVIMENTO DE TERRA	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		Retirada de Assoalho de madeira, inclusive vigamento	M²	1602	X	X
		ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	22,38	X	X
		Escavação Manual em campo aberto p/ Estaca In loc em concreto armado	M3	16,77	X	X
		Escavação Manual ceu aberto em material de categoria de profundidade de até 50cm (Sapata)	M3	122,11	X	X
	5	FUNDAÇÃO	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		FORMA C/ MADEIRA BRANCA - SAPATA	M2	498,40	X	X



PRAÇA ALBERTINO BARAUNA, S/N. Fone (0xx96)689-1119 - Fax:(0xx96) 689-1110 Afuá -Pará Brasil- CEP : 68890-000

E-mail: gabpma@gmail.com

Página 2 de 5

8



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
GABINETE DO PREFEITO



Serviços de
CONSTRUÇÃO
DAS
PASSARELAS EM
CONCRETO
ARMADO DAS
TRAV. SANCHES
DE OLIVEIRA E
ANTONIO
AUGUSTO DOS
SANTOS..

	EMPEDRAMENTO C/ PEDRA PRETA ARGAMASSADA	M3	34,89	X	X
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA	M	534	X	X
	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) - SAPATA	M3	87,22	1º mês	6º mês
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (ESTACAS)	M3	16,77	X	X
	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 20CM - AÇO CA50 -10,0 MM ou 3/8" (ESTACA)	KG	1845,07	X	X
	MONTAGEM DE ARMADURA ,CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL (ESTACA) - ESTRIBOS	KG	600,33	X	X
	MONTAGEM DE ARMADURA DO TABULEIRO DOS EIXOS "X" E "Y" DA SAPATA, AÇO CA 50 DIÂMETRO = 10,0 MM	KG	2690,74	X	X
6	ESTRUTURA - PILAR	SERVIÇO		1º mês	6º mês
	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	284,80	X	X
	Concreto FCK=25MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento (Pilar / Viga e laje)	M3	17,8	X	X
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	3908,24	X	X
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. (ESTRIBO)	KG	434,20	X	X
	DESFORMA - PILAR	M2	284,80	X	X
7	ESTRUTURA - VIGA	SERVIÇO		1º mês	6º mês
	FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	1975,80	X	X
	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) - VIGA	M3	124,16	X	X
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	14638,75	X	X
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. (ESTRIBO)	KG	2160,05	X	X



PRACA AMBERTINO BARAUNA, S/N. Fone (0xx96)689-1119 - Fax: (0xx96) 689-1110 Afuá -Pará Brasil- CEP : 68890-000

E-mail: gabpma@gmail.com

Página 3 de 5



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05

GABINETE DO PREFEITO



Serviços de CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO DAS TRAV. SANCHES DE OLIVEIRA E ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS.		DESFORMA - VIGA	M2	1975,80		
	8	ESTRUTURA - LAJE	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	1602	X	X
		Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) - VIGA	M3	160,20	X	X
		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	8718,40	X	X
	9	SERVIÇOS FINAIS	SERVIÇO		1º mês	6º mês
		Limpeza final da obra	M2	1602	X	X

4- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
- Funcional Programática - Elemento de Despesas - Fonte		R\$ 1.105.676,55	R\$ 1.000.000,00	R\$ 105.676,55

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês			
300.000,00	300.000,00	400.000,00			
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					1.000.000,00

PROONENTE

1º mês	2º mês	3º mês			
31.702,965	31.702,965	42.270,620			
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)					105.676,55

6- DECLARAÇÃO



\$



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
GABINETE DO PREFEITO



Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Afuá-Pará,

Odimar Wanderley Salomão

Prefeito Municipal

Proponente

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Pará,

RUY KLAUTAU DE MENDONÇA

Concedente

