



OFÍCIO 190/2023 - SEPLAN

Paragominas, PA, 07 de julho de 2023.

Ao
Prefeito Municipal
João Lucídio Lobato Paes

Assunto: Prorrogação da Vigência do Contrato 397/2023

Sr. Prefeito,

Conforme Requerimento anexo do interessado Álvaro Menezes Engenharia e Consultoria, requerendo prorrogação de vigência do contrato 397/2023, solicitamos de Vossa Excelência, autorização junto ao setor de contrato do Departamento de Licitação para abertura de Termo Aditivo de Prazo do referido contrato que tem vigência até o dia 17 de julho de 2023.

Informamos ainda que o interessado solicita a dilação do prazo no contrato até a data final de 15 setembro de 2023.

Na oportunidade nos colocamos a disposição para qualquer dúvida que venha a ocorrer.

Atenciosamente,

Cláudio Alan de Melo Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento

Maceió, 06 de julho de 2023

Att. Sr. Dilmar Moraes dos Santos

MD. Gestor do Contrato

CC para:

Att. Sr. Cláudio Alan de Melo Barbosa

MD. Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura de Paragominas/PA

Att. Sra. Dra. Rosilene Gomes Costa

MD. Superintendente da SANEPAR

Assunto: aditivo de prazo contratual

Prezado Sr.



Conforme o contrato nº 397/2023, assinado em 20 de março passado, a **Cláusula V – da Vigência Contratual**, definiu a data de 17 de julho de 2023 como data para conclusão, estabelecendo em adendo que será permitida a dilação de prazo conforme a legislação referente às licitações e contratos.

Invocando ainda os elementos contratuais, observa-se na **Cláusula X – Dos Serviços e Módulos, em 10.6 – Dos produtos a entregar**, que cabe a AMEC apresentar no prazo contratual os seguintes produtos e atividades:

- 10.6.1 – Modelagem técnica com diagnóstico e prognóstico;
- 10.6.2 – Modelagem econômica e financeira com EVEF;
- 10.6.3 – Modelagem jurídica;
- 10.6.4 – Relatório executivo, e
- 10.6.5 – Apoio na fase de audiência pública e licitação.

Em um projeto como este, a etapa mais demorada e sujeita a atrasos é a fase da modelagem técnica, notadamente porque a elaboração do diagnóstico exige o fornecimento de dados e informações qualificados e precisos o suficiente, para que se tenha uma avaliação mais segura sob os pontos de vista de engenharia, econômico, social, ambiental, urbano e jurídico.

Com este embasamento estabelecido sobre informações dados consistentes e realistas, pode-se passar para as etapas seguintes, as quais tendem a ser mais céleres.

Em que pese o apoio e esforços da SANEPAR para conceder dados e informações, alguns destes demoraram e tornaram difícil cumprir o prazo contratual definido. Alguns fatores podem ser relacionados como geradores do atraso:

- Quantidade e período de dados e informações requeridos relacionados ao funcionamento dos serviços de água e esgotos em Paragominas, no que se refere a operação, manutenção, área comercial e investimentos realizados/em andamento/previstos;
- Necessidade de ajustes tecnológicos na SANEPAR para atender os relatórios requeridos sobre volumes comerciais, faturamento e arrecadação.

Assim apenas em 30 de junho passado foi possível entregar o diagnóstico sobre os serviços de água e esgotos em Paragominas.

Deste modo, feitas as considerações e dadas as justificativas anteriores, vimos mui respeitosamente requerer a V.Sa. que seja feita a **dilação de prazo no contrato nº 397/2023, passando a data final para 15 de setembro de 2023.**

Como continuamos fazendo os trabalhos, agora focados nas etapas subsequentes ao diagnóstico, acreditamos que poderemos entregar a modelagem completa antes da data final.

Sem mais a acrescentar e desculpando-nos pelo atraso ocorrido, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e ajustes que sejam julgados necessários, ficando no aguardo da aprovação de nosso requerimento.

Atenciosamente.

Álvaro José Menezes da Costa

ALVARO JOSE
MENEZES DA
COSTA:14011549487

Assinado de forma digital
por ALVARO JOSE MENEZES
DA COSTA:14011549487
Dados: 2023.07.05 21:55:03
-03'00'

Álvaro José Menezes da Costa.

Eng. Civil, MSc em Recursos Hídricos e Saneamento, CP³P-F

CREA nº 020147950-8

CPF nº 140.115.494-87

Contato: 82 99608 7956/3338 1917/3021 4068