



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Memº 0123/2019-DAF-SEMUTRAN

Ananindeua (PA), 04 de abril de 2019.

Ao

Ilmo. Sr.

LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito-SEMUTRAN

Prezado Senhor,

Venho pelo presente, informar a V. S.^a. que foi protocolado pela empresa **SINETRAN- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI-EPP**, CNPJ/MF sob o nº **24.062.025/0001-88**, Carta de pedido de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 007.2018.PMA.SEMUTRAN, que tem como objeto a para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**, atendendo às necessidades do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMUTRAN

Informamos que, o contrato acima informado estará vigente até a data 18.04.2019, assim, solicito autorização de V. S.^a, para aditar o prazo do contrato nº 007.2018.PMA.SEMUTRAN, pelo período de 08 (oito) meses, em decorrência de saldo contratual no valor de R\$ 1.532.854,39 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Atenciosamente,

LUCILENE MARÇAL ELMESCANY
Diretora Administrativa e Financeira
SEMUTRAN

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMUTRAN

A/C. Ilmo. Sr. Secretário Luiz Samuel de Azevedo Reis

Assunto: CONTRATO N. 007.2018.PMA.SEMUTRAN

A **SINETRAN – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI - EPP**, firma estabelecida na Passagem Vita Maués, nº 319, no bairro Levilândia, na cidade de Ananindeua - Pa, inscrita no CNPJ sob o nº 24.062.025/0001-88, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade no 3327706 – SSP/PA, CPF nº 663.273.262-34, residente e domiciliado na Travessa Alferes Costa, nº 2811, Apto 201 bairro: Marco, Belém – Pará, vem pela presente justificar atraso na execução da obra, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE transporte e Transito do Municipio de Ananindeua, conforme a seguir:

Com o início do período do nosso inverno amazônico, a incidência de constantes chuvas na nossa região dificultou e atrasou as ordens de serviços para a execução dos serviços;

Assim como, como o período de festas de fim de ano culminou no atraso de recebimento de matéria prima, pois todos os fornecedores tiraram recesso neste período.

Sendo assim, conforme contrato, solicitamos aditivo de prazo contratual de 8 (oito) meses para conclusão dos serviços.


Atenciosamente,

Ananindeua (PA), 04 de Abril de 2019.



SINETRAN – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI – EPP

CONTRATANTE



Recebido em 04.04.19