

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 - D/PA

PARECER TÉCNICO 07 / 2017.

ANÁLISE TÉCNICA SOBRE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO


OBRAS:

- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ILTA MARIA;
- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CÍCERA LIMA;

MOTIVOS:

1. Grande instabilidade política no cenário nacional, que ocasionou atrasos de pelo menos seis meses nos repasses do Governo Federal;
2. Devido à instabilidade política no período das eleições municipais e troca de gestor. Com isso as empresas mantinham o mínimo de pessoal no canteiro de obras, aguardando o desenrolar político;
3. O clima chuvoso na Amazônia, que acarreta grandes prejuízos e atrasos com impossibilidade de executar diversos serviços e causando a morosidade de outros.

Igarapé Açu, 20 de Setembro de 2017.


Antônio Osvaldo dos Santos
Engenheiro Civil
CPF: 002.702.092-11
CREA-PA: 26818-D/PA

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 26.818 – D/PA