

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Município/UF SANTARÉM/PA	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
--	---	------------------------------------	--

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRÉ NA VILA DE ALTER DO CHÃO	Empreendimento/Apelido MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRÉ
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRÉ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		-		-	75,00	75,00	25,00	100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		-		-	25,00	25,00	75,00	100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		-		-		-	100,00	100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		-		-	25,00	25,00	75,00	100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		-		-		-	100,00	100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		-		-		-	100,00	100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		-		-		-	100,00	100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			29,09	29,09	22,93	52,01	29,41	81,42	18,58	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	369.601,63	369.601,63	291.328,12	660.929,75	373.674,97	1.034.604,72	236.047,56	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
 CREA/CAU: 150202717-8

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
 PREFEITO DE SANTARÉM



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE NA VILA DE ALTER DO CHÃO
--------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
CREA/CAU: 150202717-8FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
PREFEITO DE SANTARÉM

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
--	---	---	--

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE NA VILA DE ALTER DO CHÃO
---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

 EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
 CREA/CAU: 150202717-8

 FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
 PREFEITO DE SANTARÉM



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE NA VILA DE ALTER DO CHÃO
--------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
CREA/CAU: 150202717-8FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
PREFEITO DE SANTARÉM

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
--	---	---	--

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE NA VILA DE ALTER DO CHÃO
---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

 EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
 CREA/CAU: 150202717-8

 FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
 PREFEITO DE SANTARÉM

Nº da Operação 1.028.265-93/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0	Localidade VILA DE ALTER DO CHÃO
--	---	---	--

Proponente PREFEITURA DE SANTARÉM	Objeto MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE NA VILA DE ALTER DO CHÃO
---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MELHORIA DA PRAÇA DO ÇAIRE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.980,93	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.891,39	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	81.761,52	6,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	167.661,12	13,19%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	41.367,83	3,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTO	72.616,67	5,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	359.682,51	28,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO	38.453,12	3,03%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIA	21.772,51	1,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE SPDA	25.546,95	2,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.231,26	1,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.483,79	0,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	27.474,74	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	MURO	238.976,20	18,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.493,26	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	GUARITA E ACESSO PRINCIPAL	12.258,47	0,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.270.652,27	100,00%	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27	-	1.270.652,27

SANTARÉM/PA, 20 de junho de 2017

Local/Data

 EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
 150202717-8

 FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
 PREFEITO DE SANTARÉM