



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº398/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 24 de Setembro de 2018.

DA: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

REFERENCIA: Contrato nº. 366/2016 – METAL SERVIÇOS LTDA – ME – TOMADA DE PREÇO
Nº 2/2016-00009 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS.

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Prezado senhor,

Por não ter sido possível a liberação de toda a frente de serviço para empresa executora, por conta de pendências junto à câmara municipal e os correios no que diz respeito à nomeação de vias e Código de Endereçamento Postal – CEP solicitamos a prorrogação de prazo do contrato acima referenciado por mais 90 (noventa) dias, o mesmo esta com fim previsto para o dia 27.09.2018, conforme 6º T.A nº 284/2018.

Atenciosamente,



Janusa Merlem dos S. Lopes
Eng. Civil CREA 21222/D-PA



Engº Civil Jorge Luiz M. Ramos
Superintendente de Obras

Havendo Possibilidade
Juridica
REFIRO

Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas


Jorge Paschoa da Silva
Chefe de Setor
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas



METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 12.778.738/0001-63, Inscr. Est. 15.318.148-6 Fone- (091) 98877-2680/988399420

Av. Deputado Fausto Fernandes, nº 58, Village Flamboyant, Bairro: Tião Mineiro, CEP: 68630-721-Paragominas-PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
RUA DO CONTORNO, Nº 1212 – CENTRO
PARAGOMINAS/PARÁ

Att. Exmo. Sr. Secr. Oceanides José Mourão Santa Brígida

ASSUNTO: Prorrogação

Prezado Senhor,

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, vem respeitosamente através de seu representante legal o Sr. André Luís Andrade Pereira, solicitar de V.a Renovação do **contrato nº 366/2016**, que tem como objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS"**. Que se encerrará no próximo **dia 27/09/2018**, ficando a parti desta com relacionados, os quais influenciaram diretamente na execução dos serviços.

O atraso na evolução da fabricação, fornecimento e implantação de placas se deve ao fato da demora na liberação de frente de serviços liberados e autorizados pelo órgão contratante, pois sua liberação está sendo de forma muito lenta e prejudicial ao desenvolvimento do contrato não conseguindo nem atingir sua totalidade. O que já está ocasionando sérios prejuízos financeiros a referida contratada.

No entanto não foi possível avançar com as frentes de serviços da forma que pretendíamos, atrasando assim o andamento da execução dos serviços de fabricação, fornecimento e implantação das placas de identificação de vias, Portando, os motivos expostos nos leva a solicitar de vsª. Autorização para que seja prorrogado o referido contrato pelo período de 90 (Noventa) dias.

Desde agradecemos a sua atenção;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
PROTOCOLO Nº	923/2018
HORAS:	14 : 15
RECEBI EM:	24 / 09 / 18
Fmica	
FUNCIONÁRIO	

Paragominas/Pará, 24 de Setembro de 2018.


METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
André Luiz Andrade Pereira
CPF: 790.756.902-82
Sócio Administrador