



Obras e
Infraestrutura



CNPJ 83.334.672/0001-60



Ofício nº 76-A/2024/SEMOBI/PMU

Ulianópolis-PA, de 07 de outubro de 2024.

Da: **Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura-SEMOBI**

Para: **Gabinete**

Ilma. Sr^a Kelly Cristina Destro

Prefeita



Assunto: **SOLICITAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20220493.**

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a V. Sr.^a 1º termo aditivo de prazo de 24 meses ao contrato nº 20220493, objeto destina-se a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO – FIO E SARJETA EM CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS"**, celebrado com a empresa **METAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **12.778.738/0001-6**, estabelecida na Rua do Marupá, s/n – Distrito Industrial Moveleiro, Bairro Industrial, Paragominas-PA, CEP 68.632-418, representada neste ato pelo Sr. **ANDRÉ LUIS ANDRADE PEREIRA**, inscrito no CPF sob nº **790.756.902-82**.

Essa solicitação justifica-se mediante a necessidade de continuidade de execução dos serviços de recuperação de meio-fio e sarjeta, em virtude da alta demanda, considerando que a maior parte da malha viária urbana é composta por pavimento asfáltico ou blocos intertravados, os quais dependem diretamente do sistema de drenagem superficial, realizado por meios-fios e sarjetas, para garantir o escoamento adequado das águas pluviais. É importante mencionar que, com a aproximação do rigoroso inverno amazônico, é esperado um aumento significativo no volume de chuvas, o que pode intensificar a degradação de elementos de drenagem, como meio-fio e sarjetas, ampliando a demanda por serviços de manutenção e recuperação. Diante disso, visando assegurar a execução integral dos serviços propostos, garantindo a manutenção da funcionalidade da drenagem urbana e a segurança viária, além de prevenir possíveis alagamentos e deterioração do pavimento decorrentes de problemas de escoamento, solicita-se a prorrogação do referido Contrato por 24 meses.

Como regra, para que os assuntos referentes a um contrato possam ser continuados, este necessita estar em vigor, e tendo em vista que o contrato em tela tem seu prazo de expirar próximo a 08/11/2024, por todas as razões citadas acima, se faz necessário o presente termo aditivo de prazo evitando assim prejuízos à administração pública.



Obras e
Infraestrutura




CNPJ 83.334.672/0001-60

Desta forma, solicita-se aditivo de prazo por mais 24 meses, ficando assim o mesmo com a nova vigência de **09/11/2024** até **09/11/2026**. Permanecendo às mesmas condições contratuais.



Atenciosamente,


FRANK LIMA PINHEIRO
Engº Civil Fiscal da Obra
CREA/PA 1517853877


ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura



Obras e
Infraestrutura



CNPJ 83.334.672/0001-60



Ofício nº075/2024/SEMOBI/PMU

Ulianópolis-PA, de 07 outubro de 2024.

À
Empresa
Metal Serviços e Locação Ltda
André Luis Andrade Pereira

Assunto: **Aditivo de Prazo.**

Tendo em vista o vencimento do contrato nº **20220493**, cujo objeto: **"SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO – FIO E SARJETA EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS."** o mesmo encerra em **08/11/2024**, diante disso vimos consultar se a empresa está de acordo com o 1º termo aditivo de prazo por igual período.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Frank Lima Pinheiro
Eng. Civil Fiscal da Obra
Portaria nº 24/2022



METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP



Paragominas-PA, 07 de outubro de 2024.

Ofício nº 016/2024

AO

Município de Ulianópolis/PA/Prefeitura Municipal de Ulianópolis/PA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Frank Lima Pinheiro
Eng. Civil Fiscal da Obra

Referente.: Prorrogação de prazo ao Contrato nº 20220493.

Prezados,

A empresa **METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ: 12.778.738/0001-63, por intermédio de seu representante legal o Sr. André Luís Andrade Pereira, RG nº 4304806 SSP/PA e inscrito no CPF sob nº 790.756.902-82, vem confirmar a prorrogação ao Contrato nº 20220493 por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme solicitação do ofício 075/2024/SEMOBI/PM.

CNPJ: 12.778.738/0001-6

I.E. 15.318.148-6

Rua do Marupá, S/N - Distrito Industrial Moveleiro, Bairro: Industrial, CEP: 68629-418

Fone (91) 99170-8819 @metalservicos

E-mail: premoldadosmetal@gmail.com Paragominas-PA.



METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP



Estamos a inteira disposição, para qualquer esclarecimento e dúvida.

Atenciosamente,

Assinado de forma
digital por ANDRE
LUIS ANDRADE
PEREIRA:79075690
282

André Luís Andrade Pereira
CPF sob nº 790.756.902-82

CNPJ: 12.778.738/0001-6

I.E. 15.318.148-6

Rua do Marupá, S/N - Distrito Industrial Moveleiro, Bairro: Industrial, CEP: 68629-418

Fone (91) 99170-8819 @metalservicos

E-mail: premoldadosmetal@gmail.com Paragominas-PA.



METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 12.778.733/0001-63, Inscr. Est. 15.318.148-6 Fone: (091) 968.772-2680/988.3994.70
Av. Deputado Fausto Fernandes, nº 58, Village Flamboyant, Bairro: Jão Mineiro, CEP: 65630-721, Paragominas-PA.

EMPRESA: METAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIANÓPOLIS
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 010/2022-PMU
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SABEITA EM CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UIANÓPOLIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LOCAL: UIANÓPOLIS/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
Item	Descrição	Total Por Etapa	Executado	EXECUTAR A PARTIR DE 09/11												
				MESES												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	100,00%													
			1.018,38													
		50,03%	9,90%	4,22%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		39.429,12	1.497,64	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	
		50,00%	7,36%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
			1.999.235,44	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	
PERCENTUAL PARCIAL (%)				3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	
VALOR PARCIAL (R\$)				78.667,41	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				11,31%	15,17%	19,02%	22,88%	26,74%	30,59%	34,45%	38,30%	42,16%	46,02%	49,87%	53,73%	
VALOR ACUMULADO (R\$)				2.039.687,94	2.307.485,58	3.093.397,90	3.888.047,22	4.666.696,54	5.455.345,86	6.233.995,18	7.023.644,50	7.812.293,82	8.599.943,14	9.388.592,46	1.017.241,78	1.095.891,10

Item	Descrição	Total Por Etapa	Executado	MESES											
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	100,00%												
		1.018,38	1.018,38												
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	9,90%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
		39.429,12	3.901,84	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55	1.479,55
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	7,36%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		1.999.235,44	147.160,95	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77	77.169,77
PERCENTUAL PARCIAL (%)				3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
VALOR PARCIAL (R\$)				78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32	78.649,32
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				57,58%	61,44%	65,30%	69,15%	73,01%	76,86%	80,72%	84,58%	88,43%	92,29%	96,14%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)				1.174.540,42	1.253.189,74	1.331.839,06	1.410.488,38	1.489.137,70	1.567.787,02	1.646.436,34	1.725.085,66	1.803.734,98	1.882.384,30	1.961.033,62	2.039.682,94

* Modelo e Percentuais, conforme modelo fornecido;
* Remuneração de Administração Local, conforme Avanço físico da Obra.

Assinado de
forma digital
por METAL
SERVICOS E
LOCACAO
LTDA:127787
38000163

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIS
ANDRADE
PEREIRA:79075690282

