



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Amazonas, nº 317, Centro – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O Município de Canaã dos Carajás através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 11.903.351/0001-29, representado neste ato pela Sr.^a Dinilson José dos Santos, secretário Municipal de Saúde, nomeado pela portaria 007/2013-GP, vem respeitosamente encaminhar esta solicitação de prorrogação contratual para análise da justificativa aqui exposta e reconhecimento do pedido.

DO CONTRATO

O contrato em que se solicita o aditivo é o de nº 20141120, decorrente da tomada de preços 143/2014 – CPL, que tem como Contratada a Empresa **R A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ (MF): 10.576.869/0001-32 cujo objetivo é:

“A contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA”.

DA JUSTIFICATIVA

O aditamento do termo contratual de faz necessário pela razão de que a contratada não conseguiu cumprir com o cronograma inicial para conclusão da obra, tendo em vista que os atrasos nos repasses financeiros, oriundos do Ministério da Saúde, ocasionaram na desaceleração do ritmo da obra, e por fim a paralisação da mesa, impossibilitando o desenvolvimento dos serviços elencados em contrato com a celeridade esperada e mesurada no cronograma físico-financeiro, sendo assim necessário a concessão de prazo, esperando por mais parcelas dos repasses financeiros, para a perfeita execução dos trabalhos e a entrega do equipamento final a população.

DA DESPESA

A despesa com a prorrogação contratual correrá pela mesma dotação orçamentária lavrada no termo original de contrato, haja vista que o termo aditivo não irá gerar novos custos, pois somente visa à mudança em relação ao prazo de conclusão dos serviços e não aditamento de valor ou quantidade.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Amazonas, nº 317, Centro – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000



DO PEDIDO

Face ao exposto, vista a justificativa e a indicação orgamentaria, vimos respeitosamente requerer a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias ao contrato nº 20141120, ficando desde já autorizada a comissão permanente de licitação a tomar as providencias cabiveis quanto à lavratura do termo aditivo, recolhimento de assinaturas e a publicação do mesmo na imprensa oficial onde o termo original fora publicado.

Dinilson José dos Santos
Portaria, Nº 007/2013 - GP
Secretario Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Amazonas, nº 317, Centro – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000



PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Em uso das atribuições com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA, na qualidade de Secretário Municipal, autorizo a Comissão Permanente de Licitação/CPL proceder o aditivo de prorrogação ao contrato nº 20141120 que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA, a ser regido pela Lei N.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis N.º 8.883/94, de 08 de junho de 1994 e Lei N.º 9.648/98, de 28 de maio de 1998.

Dinilson José dos Santos
Portaria Nº 007/2013 - GP
Secretário Municipal de Saúde





Engº. Civil • Engº. Elétrica
Projetos • Construções

R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO 20141120
Canaã dos Carajás - PA, 16 de Dezembro de 2016.

REQUERIMENTO

R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob n.º 10.576.869/0001-32, sediada em Redenção/PA, Rua Rio Maria, 300 - Morada da Paz, - CEP: 68550-545, registrada no CREA/PA sob n.º 8936-EM-PA, detentora do Contrato 20141120 junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. Vem REQUERER aditivo de prazo 180 (cento e oitenta) dias. Tal aditivo se faz necessário por motivo que, estamos aguardando decisão para repasse de verba por parte da contratante.

Nestes termos pedimos deferimento.

Raquel da Silva Gomes
R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Cart. Ident. n.º 1878538 PC-PA - CPF/MF n.º 234.865.972-72
Representante Legal da R A Construção e Serviços LTDA.



R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF n.º 10.576.869/0001-32
Rua Rio Maria, 300 - Morada da Paz - CEP: 68550-545 Redenção/PA
Tel./Fax: (94) 3424-0249



Engº. Civil • Engº. Elétrica
Projetos • Construções

R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Canãã dos Carajás-PA, 16 de Dezembro de 2016.

Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Canãã dos Carajás.

A empresa R.A. Construção e Serviços Ltda. Vem através deste, esclarecer aos interessados e responsáveis das **Secretarias de Obras e de Saúde** do Município Canãã dos Carajás, que a obra da Unidade de Saúde da Família da Rua Cumaru, na zona urbana desta cidade, está em atraso em função de atraso no repasse de verba por parte da contratante, esse fator contribui para o atraso no prazo de término e entrega da obra, prejudicando os 180 dias dado em contrato.

Deixo a seguinte nota para o conhecimento de todos e a disposição de qualquer dúvida relacionada.

Raquel da Silva Gomes
R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Raquel da Silva Gomes,
Cart. Ident. n.º 1878538 PC-PA
CPF/MF n.º 234.865.972-72
Representante Legal da R A Construção e Serviços LTDA.



R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF n.º 10.576.869/0001-32
Rua Rio Maria, 300 – Morada da Paz, – CEP: 08550-545 Redenção/PA
Tel./Fax: (94) 3424-0249



Eng. Cui • Eng. Elétrica
Projetos • Construções



Eng. Cui • Eng. Elétrica
Projetos • Construções

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato N.º: 20141120

Contratada: R. A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA CUMARU, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANAUA DOS CARAJAS-PA.

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2014/FMS-CP.

CNPJ: 10.578.869/0001-32

Valor do Contrato: R\$ 407.391,98

De Início Contrato: 22/06/2014

De Término do contrato: 19/09/2016

BVM N.º: 03/2016

Mês de referência: 09/2016.

Data: 28/09/2016.

Página

ITEM DE SERVIÇO									
N.º OS	Descrição do Serviço	Unid.	Cód.	Valor Unitário	Valor Total	Acumulado Total	Acumulado Total (%)	Saldo	Saldo (%)
1	MOBILIZAÇÃO, CANTIERO DE OBRAS, DIMENSIONAMENTO								
1.1	INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE AÇO GALVANIZADO - PONDOS MONTADO DA	M2	4.50	R\$ 315,12	R\$ 1.418,04	1.418,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE CANTIERO DE TUBULOS	M2	267,25	R\$ 6,01	R\$ 1.606,17	1.606,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3	CORREDORES INSTALADOS A CADA 1,50M	M2	66,00	R\$ 31,74	R\$ 2.095,84	2.095,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4	INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE REJUNTADO DE ARVORES ENTRE	M2	829,73	R\$ 0,30	R\$ 248,92	248,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5	INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE REJUNTADO DE ARVORES ENTRE	M2	1,00	R\$ 1.081,10	R\$ 1.081,10	1.081,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6	CHAVE 100A CARGA 1000V 2P+V EXCL. FORNECEDOR	UN	1,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	735,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7	LEGACAO DE PROTEÇÃO DE AGUA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 358,82	R\$ 358,82	358,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8	LEGACAO DE PROTEÇÃO DE AGUA PARA OBRA	M2	10,00	R\$ 164,50	R\$ 1.644,50	1.644,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9	LEGACAO DE PROTEÇÃO DE AGUA PARA OBRA	M2	10,00	R\$ 141,30	R\$ 1.413,00	1.413,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	MOBILIZAÇÃO DE TERRA								
2.1	LEGACAO DE PROTEÇÃO DE VALAS DE FUNDACAO	M2	61,83	R\$ 28,70	R\$ 1.774,52	1.774,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	LEGACAO DE PROTEÇÃO DE VALAS DE FUNDACAO	M2	40,22	R\$ 12,53	R\$ 503,96	503,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMBIO BISCULANTE 6 MT, ROLUPVA	M2	31,82	R\$ 0,02	R\$ 19,73	19,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	TRANSORTE DE ENTULHO COM CAMBIO BISCULANTE 6 MT, ROLUPVA	M2	31,82	R\$ 4,20	R\$ 133,64	133,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	COBERTURA								
3.1	COBERTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, ARMAADA EM	M2	286,94	R\$ 58,60	R\$ 16.842,52	16.842,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	COBERTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, EXCLUIDO	M2	286,94	R\$ 25,94	R\$ 7.443,22	7.443,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	COBERTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, EXCLUIDO	M2	26,83	R\$ 95,52	R\$ 2.564,36	2.564,36	100,00%	R\$ 2.564,36	100,00%
3.4	CINTEIRA COM TELHA CERAMICA, LAMBADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M	29,88	R\$ 11,74	R\$ 350,64	350,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.5	CAULADA EM CIMENTO, C/ E AREIA	M	59,88	R\$ 38,30	R\$ 2.293,40	2.293,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	CAULADA EM CIMENTO, C/ E AREIA	M	298,10	R\$ 19,31	R\$ 5.766,31	5.766,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	FUNDACAO								
4.1	ISOLAMENTO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M	208,00	R\$ 31,40	R\$ 6.531,20	6.531,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M	104,00	R\$ 6,17	R\$ 641,68	641,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	1,38	R\$ 122,40	R\$ 168,91	168,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	218,32	R\$ 16,99	R\$ 3.709,26	3.709,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	903,48	R\$ 6,17	R\$ 5.574,47	5.574,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	369,03	R\$ 6,55	R\$ 2.417,15	2.417,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	20,23	R\$ 502,63	R\$ 10.168,20	10.168,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.8	ESTRUTURA								
4.8	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, PARA VIGA E LAJE, EM CIMENTO	M2	317,39	R\$ 21,77	R\$ 6.909,58	6.909,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	1.454,95	R\$ 6,17	R\$ 8.977,04	8.977,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.10	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	594,28	R\$ 6,55	R\$ 3.892,53	3.892,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.11	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	18,78	R\$ 302,63	R\$ 5.670,39	5.670,39	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.12	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	303,42	R\$ 61,90	R\$ 18.781,70	18.781,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.13	ABRACAO DE FUNDACAO EM CIMENTO - 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN	M2	152,20	R\$ 12,73	R\$ 1.937,51	1.937,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

[Assinatura]



Engº Civil e Engº Elétrica
Projetos e Construções



CMAA
CONSTRUTORA

Contrato N.º 2014120

R. A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA CUARU, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAVALO DAS CANAAS-PA.

Tomada de Preços N.º 04/2014-FMS-CP.

CNPJ : 10.578.869/0001-32

Valor do Contrato: R\$ 407.391,98

Data de referência: 09/2016.

Data : 28/09/2016.

Página:

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OS	Descrição do Serviço	Unid.	Cide	Valor Unitário	Valor Total	Acumulado Total	Acumulado Total (%)	Saldo	Acumulado Total(R\$)	Acumulado Total (%)	Saldo (R\$)	Saldo (%)
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO											
5.1	ALVENARIA EM TETO DE CIMENTO E TUBO DE CIMENTO 12 VIZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO, CAL E AREIA, TINTURA D'ÁGUA)	M2	790,91	R\$ 31,82	R\$ 25.166,76	790,91	100,00%	0,00	R\$ 25.166,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2	MURO DE TETO DE CIMENTO E TUBO DE CIMENTO 12 VIZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO, CAL E AREIA, TINTURA D'ÁGUA)	M2	19,38	R\$ 51,50	R\$ 998,07	-	0,00%	19,38	-	0,00%	R\$ 998,07	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO											
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM INJETAÇÃO DE LANTANA EM TUBO DE CIMENTO 12 VIZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO, CAL E AREIA, TINTURA D'ÁGUA)	M2	194,40	R\$ 5,65	R\$ 1.100,00	194,40	100,00%	0,00	R\$ 1.098,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM INJETAÇÃO DE LANTANA EM TUBO DE CIMENTO 12 VIZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO, CAL E AREIA, TINTURA D'ÁGUA)	M2	1,60	R\$ 52,39	R\$ 83,82	1,60	100,00%	0,00	R\$ 83,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM INJETAÇÃO DE LANTANA EM TUBO DE CIMENTO 12 VIZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO, CAL E AREIA, TINTURA D'ÁGUA)	M2	1,60	R\$ 19,90	R\$ 30,40	1,60	100,00%	0,00	R\$ 30,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS											
7.1	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	214,35	R\$ 38,42	R\$ 8.242,71	214,35	100,00%	0,00	R\$ 8.242,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.2	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	256,24	R\$ 11,10	R\$ 2.844,24	256,24	100,00%	0,00	R\$ 3.156,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.3	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	219,72	R\$ 32,14	R\$ 7.064,80	43,94	20,00%	175,78	R\$ 1.412,23	20,00%	R\$ 5.648,57	80,00%
7.4	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	63,76	R\$ 42,40	R\$ 2.704,42	-	0,00%	63,76	-	0,00%	R\$ 2.704,42	100,00%
7.5	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M3	14,29	R\$ 92,35	R\$ 1.321,68	-	0,00%	14,29	-	0,00%	R\$ 1.321,68	100,00%
7.6	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	29,90	R\$ 32,12	R\$ 960,39	-	0,00%	29,90	-	0,00%	R\$ 960,39	100,00%
7.7	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	11,96	R\$ 32,42	R\$ 387,74	-	0,00%	11,96	-	0,00%	R\$ 387,74	100,00%
7.8	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	214,35	R\$ 24,34	R\$ 5.204,08	214,35	100,00%	0,00	R\$ 5.704,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	204,25	R\$ 24,16	R\$ 4.934,68	204,25	100,00%	0,00	R\$ 4.934,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.10	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	27,45	R\$ 40,19	R\$ 1.102,77	27,45	100,00%	0,00	R\$ 1.350,27	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.11	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	678,77	R\$ 4,63	R\$ 3.142,71	678,77	100,00%	0,00	R\$ 3.142,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.12	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	899,04	R\$ 3,60	R\$ 3.256,54	899,04	100,00%	0,00	R\$ 3.256,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.13	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	1.577,81	R\$ 20,90	R\$ 32.978,23	1.577,81	100,00%	0,00	R\$ 32.978,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.14	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	219,18	R\$ 24,08	R\$ 5.277,85	219,18	100,00%	0,00	R\$ 5.277,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.15	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	679,86	R\$ 10,04	R\$ 6.822,79	-	0,00%	679,86	-	0,00%	R\$ 6.822,79	100,00%
7.16	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	679,86	R\$ 6,62	R\$ 4.500,67	-	0,00%	679,86	-	0,00%	R\$ 4.500,67	100,00%
7.17	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	31,75	R\$ 55,60	R\$ 1.775,50	31,75	100,00%	0,00	R\$ 1.876,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.18	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	690,13	R\$ 9,55	R\$ 6.590,74	-	0,00%	690,13	-	0,00%	R\$ 6.590,74	100,00%
7.19	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	285,53	R\$ 4,63	R\$ 1.323,86	285,53	100,00%	0,00	R\$ 1.323,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.20	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	285,53	R\$ 16,66	R\$ 4.750,59	285,53	100,00%	0,00	R\$ 4.750,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.21	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	257,40	R\$ 7,86	R\$ 2.022,16	-	0,00%	257,40	-	0,00%	R\$ 2.022,16	100,00%
7.22	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	257,40	R\$ 6,62	R\$ 1.703,99	-	0,00%	257,40	-	0,00%	R\$ 1.703,99	100,00%
7.23	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	35,21	R\$ 9,55	R\$ 336,26	-	0,00%	35,21	-	0,00%	R\$ 336,26	100,00%
7.24	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	6,68	R\$ 49,70	R\$ 332,00	6,68	100,00%	0,00	R\$ 332,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.25	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	38,76	R\$ 4,63	R\$ 179,46	-	0,00%	38,76	-	0,00%	R\$ 179,46	100,00%
7.26	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	38,76	R\$ 20,90	R\$ 810,08	-	0,00%	38,76	-	0,00%	R\$ 810,08	100,00%
7.27	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA, ESPESSURA 4CM, PREPARO MECÂNICO)	M2	38,76	R\$ 9,55	R\$ 370,16	-	0,00%	38,76	-	0,00%	R\$ 370,16	100,00%

[Assinatura]

Página



[illegible]



Eng. Civil Eng. Elvira
Profeitos Construtora



Eng. Civil Eng. Elvira
Profeitos Construtora

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato N.º: 20141120
Contratada: R. A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA CUIABÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANAUA DOS CARAJÁS-PA.
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2014/FMS-CP.

CNPJ: 10.576.869/0001-32
Valor do Contrato: R\$ 407.381,98
Dt. Início Contrato: 23/06/2014
Dt. Término do contrato: 19/09/2016

BPM N.º 03/2016
Mês de referência: 09/2016.
Data: 28/09/2016.

Página:

ITEM DE SERVIÇO

Nº OS	Descrição do Serviço	Unid	Qtd.	CONTRATADO		Acumulado Total	Acumulado Total (%)	Saldo	Acumulado Total(R\$)	Acumulado Total (%)	Saldo (R\$)	Saldo (%)
				Valor Unitário	Valor Total							
10 17	FORNECER AUTOMÁTICA CROMADA TIPO MOVEL PARA BANHEIRA 1/2" OU 3/4"	UN	10,00	R\$ 180,39	R\$ 1.803,90	-	0,00%	10,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.803,90	100,00%
10 18	PARAFUSOS	UN	2,00	R\$ 42,37	R\$ 84,74	-	0,00%	2,00	R\$ 84,74	0,00%	R\$ 127,49	100,00%
10 19	CABEÇA ISOLANTE PARA BANHO - PARAFUSO PNE. REAPROVEITAMENTO DE	UN	1,00	R\$ 127,49	R\$ 127,49	-	0,00%	1,00	R\$ 127,49	0,00%	R\$ 127,49	100,00%
10 20	RESERVATÓRIO DIÁFANO DE FIBRA GLASS, CAPACIDADE 1.000L	UN	1,00	R\$ 1.191,24	R\$ 1.191,24	-	0,00%	1,00	R\$ 1.191,24	0,00%	R\$ 1.191,24	100,00%
10 21	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL O 25MM(1 1/2")	UN	1,00	R\$ 49,22	R\$ 49,22	-	0,00%	1,00	R\$ 49,22	0,00%	R\$ 49,22	100,00%
10 22	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 23	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 24	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 25	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 26	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 27	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOLA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA SOLNOIDE	UN	1,00	R\$ 93,70	R\$ 93,70	-	0,00%	1,00	R\$ 93,70	0,00%	R\$ 93,70	100,00%
10 28	CONDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SECCÃO 01"	UN	1,00	R\$ 93,70	R\$ 93,70	-	0,00%	1,00	R\$ 93,70	0,00%	R\$ 93,70	100,00%
10 29	BOLA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UN	1,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00	-	0,00%	1,00	R\$ 53,00	0,00%	R\$ 53,00	100,00%
10 30	9,51IP - 19mm 2,000 IN	UN	1,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	-	0,00%	1,00	R\$ 255,00	0,00%	R\$ 255,00	100,00%
10 31	REGISTRO GAVETA 1/4" BRITOLATÃO - FORNIEC E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 52,16	R\$ 52,16	1,00	100,00%	0,00	R\$ 52,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 32	REGISTRO GAVETA 1/4" BRITOLATÃO - FORNIEC E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10	1,00	100,00%	0,00	R\$ 29,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 33	REGISTRO GAVETA 1/4" BRITOLATÃO - FORNIEC E INSTALAÇÃO METAS.	UN	1,00	R\$ 36,65	R\$ 36,65	1,00	100,00%	0,00	R\$ 36,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 34	REGISTRO PRESSÃO 1/2" COM CANOVA ACABAMENTO CROMADO SNIPTES	UN	2,00	R\$ 48,79	R\$ 97,58	2,00	100,00%	0,00	R\$ 97,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 35	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO ELETAL CROMADO	UN	6,00	R\$ 187,50	R\$ 1.125,00	6,00	100,00%	0,00	R\$ 1.125,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 36	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOVA ACABAMENTO CROMADO SNIPTES	UN	16,00	R\$ 54,50	R\$ 872,00	16,00	100,00%	0,00	R\$ 872,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 37	RESERVATÓRIO DIÁFANO DE FIBRA GLASS, CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00	R\$ 390,00	R\$ 780,00	2,00	100,00%	0,00	R\$ 780,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 38	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 39	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 40	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 41	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 42	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 43	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 44	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 45	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 46	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 47	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
10 48	FORNECER BOLA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 43,10	R\$ 43,10	-	0,00%	1,00	R\$ 43,10	0,00%	R\$ 43,10	100,00%
11	REDE AR COMPRIMIDO	M	152,50	R\$ 34,50	R\$ 5.261,25	152,50	100,00%	0,00	R\$ 5.261,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11 1	TIPO DE COBRE CLASSE A - 15MM INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,40	R\$ 31,99	R\$ 972,50	30,40	100,00%	0,00	R\$ 972,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11 2	VALVULA ISOLADA TIPO GOMADO 1/2"	UN	1,00	R\$ 31,65	R\$ 31,65	-	0,00%	1,00	R\$ 31,65	0,00%	R\$ 31,65	100,00%
11 3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO TIPO A BETAÇÃO	UN	10,00	R\$ 169,60	R\$ 1.696,00	-	0,00%	10,00	R\$ 1.696,00	0,00%	R\$ 1.696,00	100,00%
11 4	TIPO REGULADOR DE PRESSÃO TIPO 1/2" BETAÇÃO	UN	2,00	R\$ 169,60	R\$ 339,20	-	0,00%	2,00	R\$ 339,20	0,00%	R\$ 339,20	100,00%



Eng. Civil - Eng. Elétrica
Projetos - Construções



CANAÃ
CONSTRUÇÃO

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato N.º 20141120

Contratada: R. A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA CUIABÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARVALHAS-PA.

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2014/FMS-CP/L

CNPJ : 10.578.869/0001-32

Valor do Contrato: R\$ 407.391,98
Dt. Início Contrato: 23/06/2014
Dt. Término do contrato: 19/09/2016

BVM N.º 03/2016
Mês de referência: 09/2016.
Data : 28/09/2016.

Página:

ITEM DE SERVIÇO

CONTRATADO

Nº OS	Descrição do Serviço	Unid.	Cide.	Valor Unitário	Valor Total	Acumulado Total	Acumulado Total (%)	Saldo	Acumulado Total(R\$)	Acumulado Total (%)	Saldo (R\$)	Saldo (%)
12	COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 1.937,50							
12.1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 7" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM FORTIFERA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTOS RETO EM AÇO COM NATURAL, PROTEGIDO EM SÓLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOCORDEIRO DIMENSÃO 15X15CM	UN	1,00	R\$ 62,50	R\$ 62,50	-	0,00%	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 62,50	100,00%
12.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" EM PVC ADESSIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELÉTRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DIFITA FACE DIFITA VINIL	UN	2,00	R\$ 62,50	R\$ 125,00	-	0,00%	2,00	R\$ -	0,00%	R\$ 125,00	100,00%
12.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" EM PVC ADESSIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELÉTRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM	UN	3,00	R\$ 62,50	R\$ 187,50	-	0,00%	3,00	R\$ -	0,00%	R\$ 187,50	100,00%
12.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 5" - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM FORTIFERA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS	UN	1,00	R\$ 62,50	R\$ 62,50	-	0,00%	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 62,50	100,00%
12.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" EM PVC ADESSIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELÉTRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DIFITA VINIL	UN	20,00	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00	-	0,00%	20,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.250,00	100,00%
12.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7" EM PVC ADESSIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTEADO ELÉTRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DIFITA VINIL	UN	4,00	R\$ 62,50	R\$ 250,00	-	0,00%	4,00	R\$ -	0,00%	R\$ 250,00	100,00%
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.000,85							
13.1	BANCO DE CONCRETO DOCTUBO	UN	1,00	R\$ 184,32	R\$ 184,32	-	0,00%	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 184,32	100,00%
13.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	309,25	R\$ 1,28	R\$ 395,84	-	0,00%	309,25	R\$ -	0,00%	R\$ 395,84	100,00%
13.3	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10CM	M3	39,58	R\$ 6,73	R\$ 266,37	-	0,00%	39,58	R\$ -	0,00%	R\$ 266,37	100,00%
13.4								0,00				
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 407.391,98				R\$ 257.031,53	63,09%	R\$ 150.360,45	36,91%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
Adm: JEOVÁ ANDRADE
End: RUA CUMARÚ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Local: CANAÃ DOS CARAJÁS - PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				DATA DEZ / 2016	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZAÇÃO DA OBRA : MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS		VALOR DA OBRA : R\$ 407.391,98			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias					
ITEM	DESCRIÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO (em dias úteis) 30	VALOR DO ITEM A SER PAGO	VALOR DO ITEM PAGO	VALOR TOTAL DO ITEM
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	0,00%	R\$ -	R\$ 10.734,39	R\$ 10.734,39
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ -	R\$ 2.431,85	R\$ 2.431,85
3.0	COBERTURA	8,06%	R\$ 2.849,36	R\$ 32.504,09	R\$ 35.353,45
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	0,00%	R\$ -	R\$ 79.148,62	R\$ 79.148,62
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	3,81%	R\$ 998,07	R\$ 25.166,76	R\$ 26.164,83
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ -	R\$ 1.213,09	R\$ 1.213,09
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	30,39%	R\$ 34.361,11	R\$ 78.691,01	R\$ 113.052,12
8.0	ESQUARIAS	100,00%	R\$ 34.978,61	R\$ -	R\$ 34.978,61
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92,63%	R\$ 46.972,71	R\$ 3.738,61	R\$ 50.711,32
10.0	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	50,99%	R\$ 24.352,79	R\$ 23.403,11	R\$ 47.755,90
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%	R\$ 2.879,45	R\$ -	R\$ 2.879,45
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%	R\$ 1.937,50	R\$ -	R\$ 1.937,50
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%	R\$ 1.030,85	R\$ -	R\$ 1.030,85
SIMPLES À RECEBER			R\$ 150.360,45		
ACUMULADO RECEBIDO			R\$ 257.031,53		
ACUMULADO TOTAL			R\$ 407.391,98		
DESEMBOLSO					



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

10576869/0001-32

Razão Social:

RA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço:AV WILMA GUIMARAES PENNA S/N / PARK DOS BURITIS /
REDENCAO / PA / 68552-765

Nome Fantasia: FLORIDA CONSTRUTORA

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/11/2016 a 22/12/2016**Certificação Número:** 2016102102242112357852

Informação obtida em 21/11/2016, às 10:39:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.576.869/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:30:29 do dia 06/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: 818C.7A90.D33E.02AD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.576.869/0001-32

Certidão nº: 90052815/2016

Expedição: 13/09/2016, às 09:45:33

Validade: 11/03/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.576.869/0001-32, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP

Inscrição Estadual: 15.281.710-7

CNPJ: 10.576.869/0001-32

Ressaltado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:38:44 do dia 13/09/2016

Válida até: 12/03/2017

Número da Certidão: 702016080471451-5

Código de Controle de Autenticidade: A995C840.15F20BD7.CD9242AB.3B55D463

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP

Inscrição Estadual: 15.281.710-7

CNPJ: 10.576.869/0001-32

Ressaltado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:38:44 do dia 13/09/2016

Válida até: 12/03/2017

Número da Certidão: 702016080471452-3

Código de Controle de Autenticidade: 751FA393.550B1601.5E0540C8.A40305D0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense:
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSAR O SITE
PREFEITURAMUNICIPAL.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - (PA) 3424-2248 / 3424-8486

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2016

CERTIDÃO NEGATIVA		Nº 0021871
--------------------------	--	-------------------

Informações do Contribuinte	
CÓDIGO CAD. TÍTULO ESTABELECIMENTO 33005	R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ 10.576.869/0001-32

Endereço do Contribuinte	
ENDEREÇO RUA RIO MARIA	NÚMERO 300
MUNICÍPIO - UF REDENÇÃO - PA	NOME EDIFÍCIO APTO / SALA

Informações do Requerente	
Nº DE DOCUMENTO 10576869000132	NOME DO REQUERENTE R A CONSTRUÇÃO
OBSERVAÇÕES LICITAÇÃO / ACOMPANHAMENTO	FINALIDADE LICITAÇÃO / ACOMPANHAMENTO

Data de Emissão: 24/11/2016	Data de Validade: 24/12/2016
------------------------------------	-------------------------------------

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 033 de 23 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário deste Município, CERTIFICA-SE QUE, revendo os lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE à Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, ressalvado o direito do FISCO MUNICIPAL, quanto a qualquer débito que venha a ser apurado. mais havendo, o referido é verdade do que dou fé. REDENÇÃO-PA, 24 de Novembro de 2016

RUA GUARANTÁ, 600, VILA PAULISTA CEP: 68550220 - (PA) 3424-2248 / 3424-8486

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2016



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Comissão Permanente de Licitação



QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20141120

O Município de Canaã dos Carajás, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 11.903.351/0001-29, representado neste ato pelo Sr. DINILSON JOSÉ DOS SANTOS, Secretário Municipal, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa RA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 10.576.869/0001-32, com sede na rua rio Maria, nº 300, Morada da Paz, Redenção/PA, representada pelo sócio administrador o Sr. Adailton Gomes Teixeira, doravante denominado **CONTRATADA**, ambos já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 19 de Junho de 2017, nos termos do Art. 57, §1º Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 1319 Fundo Municipal de Saúde
Projeto Atividade: 1 0 3 0 1 1 3 3 3 1 . 0 4 3 Construir unidades de saúde da família
Classificação econômica: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de recurso: 022900 Transferências de recursos do SUS

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Canaã dos Carajás-PA, 16 de Dezembro de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ-MF sob o nº 11.903.351/0001-29
CONTRATANTE

RA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ nº 10.576.869/0001-32
CONTRATADA