



PARECER FINAL DE REGULARIADE – TERMOS ADITIVOS

Processo: 2.958/2016

Assunto: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 375/2014.

1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 243-A de 14 de Abril de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

2. Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, para manifestação, o **Processo nº 2.958/2016**, referente à Celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 375/2014, tendo como objeto a **Contratação de empresa especializada para construção de 116 unidades de melhorias sanitárias domiciliares – MSD's, nos bairros: São Pedro, São Francisco e Bela Vista, na sede do Município de Jacareacanga/PA, convênio 778595/12 – Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o Município de Jacareacanga.**

3. Solicita-se prorrogação no prazo de vencimento do contrato por mais 06 meses (180 dias), ou seja, de 16/08/2016 a 11/02/2017, a motivação encontra-se descrita em Parecer Técnico emitido pela Sra. Eng.^a Civil Daniele do Socorro Lopes Machado, vejamos:

...para que seja alcançado faz-se necessário a alteração na lista de beneficiários, pois devido ao tempo decorrido desde a aprovação da proposta pelo concedente (FUNASA) até o início da execução deste convênio, houve um período decorrido de dois anos, com isso muitos beneficiários que receberiam as Melhorias Sanitárias Domiciliares, já construíram seus banheiros por conta própria, logo haverá a necessidade de substituí-los por outras pessoas (beneficiários), que necessitam destas benfeitorias...

4. Inicialmente, vale ressaltar que os contratos administrativos são disciplinados pela Lei 8.666/93, o qual é um instrumento formal, cujas hipóteses de alterações e limites legais estão previstas em seu artigo 65, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei **poderão ser alterados**, com as **devidas justificativas**, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II – por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Controle Interno
CNPJ: 10.221.745/0001-34

- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço. Bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para estabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso furtivo ou fato do príncipe, configurado álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

5. Em seu Parecer a Assessoria Jurídica é favorável à possibilidade legal de alteração da CLAUSULA VII – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, prorrogando o prazo de execução e vigência do contrato nº375/2014 por 180 (cento e oitenta) dias fundamentando na **alínea “a” do inciso I do Art. 65, da Lei 8.666/93.**

6. Este Setor de Controle Interno, compartilhando do entendimento da Assessoria Jurídica, opina pela POSSIBILIDADE e LEGALIDADE de celebração do Termo Aditivo em pauta.

É o Parecer.

Jacareacanga/PA, 10 de agosto de 2016.

Adm. Elton Santus de Vasconcelos
Chefe de Controle Interno
Portaria 062/2014 PMJ-GP