



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO.

CONTRATO: 046/2016-SESAN/PMA.

CONTRATADA: CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA EPP.

OBJETO: Construção do Mercado e Revitalização da Praça de Aguas Lindas, no Município de Ananindeua.

JUSTIFICATIVA:

Verifica-se no processo, pleito da empresa Contratada, alegando não haver possibilidade de conclusão da obra no prazo originalmente pactuado devido o solo está altamente mole, em decorrência das intensas chuvas que caem na região, ocasionando atraso no andamento da obra. Referidas alegações foram avaliadas pelo Departamento de Obras da SESAN/PMA que ratificou através de parecer técnico a procedência das razões alheias á vontade da Contratante e que deram origem ao presente pleito A alteração dos prazos contratuais está prevista no art.57 da lei 8.666/93, e, do contrato original altera-se tão somente seu prazo, mantendo-se em seu inteiro teor as demais cláusulas pactuadas tudo em consonância com o parecer jurídico nº 010/2020.

Cordialmente,

Kirk Paixão.
Fiscal

De acordo, encaminha-se.

OSMAR DA SILVA NASCIMENTO.
Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura.

Ananindeua (PA), 23 de Janeiro de 2020.