



PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO JURUNAS

VALOR DO REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL

1 - CALCULO DO VALOR ATUALIZADO:

$$\text{Fórmula: } R = \frac{I - I_0}{I_0}$$

R = Reajuste

I = Índice IGPM/FGV - fev de 2019 =

1.739,6013

I₀ = Índice IGPM/FGV - março de 2014 =

1.328,6666

Cálculo:

$$R = \frac{1.739,60 - 1.328,667}{1.328,67} = 0,3093$$

Valor do Reajuste =

811.919,61

X

0,3093

=

251.126,74

RESUMO DO VALOR ATUALIZADO

1 - VALOR INICIAL	R\$	811.919,61
VALOR DO REAJUSTE	R\$	251.126,74
VALOR ATUALIZADO	R\$	1.063.046,35


VALOR REAJUSTAMENTO:

R\$

251.126,74 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Eng. Reinaldo Mendes Leite
Diretor do DEOC / SEURB
CREA Nº 6599 DIPA

Eng. Brenda Araújo
DEOC / SEURB





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Esta justificativa tem por objetivo mostrar a necessidade de **Reajustamento** do **Contrato 015/2014-SEURB**, solicitado pela Contratada **EPEC Engenharia Ltda**, em virtude da prestação do serviço ter ultrapassado 12(doze) meses.

Dentre os motivos que alteraram o cronograma físico-financeiro previsto, destacamos:

- Paralisação da obra a pedido da Administração por um período de seis meses;
- Demora na liberação do recurso do Banco do Brasil, conforme Men. nº 100/2019-NUSP/SEURB, em anexo;


Diante do exposto e após análise da documentação apresentada pela Contratada, concluímos que é procedente o Reajustamento Mensal, a partir da periodicidade devida, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 015/2014-SEURB, possibilitando a conclusão da obra.

Belém, 28 de junho de 2019

Atenciosamente,


Engº Reinaldo Mendes Leite
Diretor do DEOC / SEURB
CREA Nº 6599 D/PA


Engª Brenda Araújo
DEOC / SEURB


Annete Klautau de Amorim Ferreira
Secretária Municipal de Urbanismo